

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOS POZOS
2023300040050	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km. Y A KMS SUBSECUENTES MAX. 3 KMS, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m ² /ml APROXIMADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2' - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm ² , COLADO EN 18 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MÉCANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 cm., INCLUYE: LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, RAMPA VEHICULAR (TOPE) CONSTRUIDO CON CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm ² , COLADO EN 8 cm. DE ESPESOR, CON SECCION DE 2.00 M DE BASE; 1.20 M DE CORONA Y 4.50 M DE LONGITUD, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, COLADO EN 3 MODULOS A LO LARGO DEL ARROYO VEHICULAR Y CON 20 CMS DE SEPARACION DE LAS GUARNICIONES, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 cm.) CON MUROS DE TABIQUE DE 26 cm. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA.
-----------------------------	---

CONTRATISTA	ARMANDO ALVARADO ACOSTA				
R.F.C.	AAAA881106161	REG. SEFIPLAN	0044225	REG. H. AYTO.	2023-19

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-014/FAISMUN-IR/2023300040050	MAV/CONV-013/FAISMUN-IR/2023300040050
FECHA	31 DE AGOSTO DE 2023	26 DE OCTUBRE DE 2023
IMPORTE	\$ 679,900.55	-
FECHA DE INICIO	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO	2 DE NOVIEMBRE DE 2023	2 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL	2 DE DICIEMBRE DE 2023	2 DE DICIEMBRE DE 2023

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	1396-0031-5	\$ 203,970.17
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	1396-0032-8	\$ 58,612.12
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	1396-00037-3	\$ 57,412.09

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 679,900.55
MONTO CONVENIO CON IVA			-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 NORMAL	\$ 116,292.80	\$ 34,887.84	
2 FINIQUITO	\$ 549,687.44	\$ 169,082.33	
TOTAL	\$ 665,980.24	\$ 203,970.17	\$ 665,980.24



ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.

2022- 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARMANDO ALVARADO ACOSTA
ARMANDO ALVARADO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
ACTOPAN, VER.