

# H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ.

## INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA.

**FISMDF-2022  
FORTAMUNDF-2022  
HIDROCARBUROS-2022**

**CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022.**

**DIRECION DE OBRAS PÚBLICAS.**





**INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022.**

Nº	PERIODO	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	06/07/2022	
											FISICO	FINANCIERO
1	2DO. TRI	2022300040002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	\$ 1,235,648.00	\$ 1,152,080.62	FISMDF 2022	15-jun-22	13-ago-22	60 D.N.	15%	30%
2	2DO. TRI	2022300040003	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	\$ 1,531,200.00	\$ 1,470,551.62	FISMDF 2022	26-may-22	24-jul-22	60 D.N.	10%	30%
3	2DO. TRI	2022300040007	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANONOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO	PASO DEL CEDRO	\$ 1,536,000.00	\$ 1,482,521.49	FISMDF 2022	20-jun-22	18-ago-22	60 D.N.	10%	30%
4	2DO. TRI	2022300040012	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASTOR ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,994,697.46	FISMDF 2022	23-may-22	05-ago-22	75 D.N.	10%	30%
5	2DO. TRI	2022300040126	ESTUDIO DE MECÁNICA-DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 95,000.00	\$ 94,581.06	FORTAMUNDF 2022	27-jun-22	05-ago-22	40 D.N.	10%	30%

NOTA: SE REALIZARÁ EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y EL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL PRESENTE AÑO.

ELABORÓ

ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO  
SUPERVISOR DE OBRA



Ver. Bo.

ING. JOSÉ OCTAVIO CASTRO GARCÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2022-2025



# FISM DF 2022

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Palacio Municipal S/N Col. Centro  
C.P. 91480. Actopan, Ver.

(279) 822 50 31  
(279) 822 54 90

[www.actopan.gob.mx](http://www.actopan.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: ACTOPAN Localidad: COLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLEN) Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2022  
 No. de obra: 2022300040002 Periodo: JUNIO Número de estimación: ANTICIPO  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS Fuente de financiamiento: FISMDF Fecha de revisión: 05/07/2022



FOTO

Retiro de material

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Retiro de material

ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO  
 Supervisor de obra Responsable

ARQUITECTO  
**Profesión del Supervisor**  
 c.c.p. Presidente Municipal  
 c.c.p. Contralor Interno  
 c.c.p. Tesorero Municipal  
 c.c.p. Director de Obras Públicas  
 c.c.p. Orffis



### H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

#### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

**CAPICIS GENERALES**


Municipio: ACTOPAN      Localidad: COLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLEN)      Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2022  
 No. de obra: 2022300040002      Periodo: JUNIO      Número de estimación: ANTICIPO  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS      Fuente de financiamiento: FISMDF      Fecha de revisión: 05/07/2022



FOTO

Colado de guarnición

Concepto de obra ejecutado:



ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO  
Supervisor de obra Responsable

ARQUITECTO  
**Profesión del Supervisor**  
 c.c.p. Presidente Municipal  
 c.c.p. Contralor Interno  
 c.c.p. Tesorero Municipal  
 c.c.p. Director de Obras Públicas  
 c.c.p. Orffis



# H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

FORMATO 09A

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	ACTOPAN	<b>Localidad:</b>	SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	<b>Ejercicio fiscal:</b>	2022
<b>No. de obra:</b>	2022300040003	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	ANTICIPO
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)				
				<b>Fuente de financiamiento:</b>	FISMDF 2022
				<b>Fecha de revisión:</b>	05/07/2022



**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG CM2 EN ARROYO VEHICULAR.

Concepto de obra ejecutado:

TRABAJO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG CM2 EN ARROYO VEHICULAR.



**FOTO**

**ARQ. EDGAR SAUL DAVILA CASTILLO**  
Supervisor de obra Responsable  
ARQUITECTO

**Profesión del Supervisor.**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orffis

**Observaciones:**



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: ACTOPAN Localidad: PASO DEL CEDRO Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2022  
 No. de obra: 2022300040007 Período: JUNIO Número de estimación: ANTICIPO  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANONOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO Fuente de financiamiento: FISMDF Fecha de revisión: 05/07/2022



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Colado de piso de concreto



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Colado de calle

Proyecto: 2022300040007

ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO  
**Supervisor de obra Responsable**

ARQUITECTO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



### H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

#### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

**DATOS GENERALES**

**Municipio:** ACTOPAN      **Localidad:** MOZOMBOA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2022  
**No. de obra:** 2022300040012      **Periodo:** JUNIO      **Número de estimación:** ANTICIPO  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASTOR ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA      **Fuente de financiamiento:** FISMDF  
**Fecha de revisión:** 05/07/2022



**FOTO**

Colado de guarnición y banquetta

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO**

Colado de guarnición y banquetta

**Firma del Supervisor**

  
 ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO  
**Supervisor de obra Responsable**

ARQUITECTO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# FORTAMUN DF 2022

## FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Palacio Municipal S/N Col. Centro  
C.P. 91480. Actopan, Ver.

(279) 822 50 31  
(279) 822 54 90

[www.actopan.gob.mx](http://www.actopan.gob.mx)





**H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.**

FORMATO 09A

**REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)**

**DATOS GENERALES**

**Municipio:** ACTOPAN      **Localidad:** ACTOPAN      **Ejercicio fiscal:** 2022

**No. de obra:** 2022300040126      **Periodo:** JUNIO      **Número de estimación:** FORTAMUNDF 2022

**Descripción:** ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL EN ACTOPAN.      **Fecha de revisión:** 05/07/2022



**FOTO**

**Concepto de obra ejecutado:** TRASLADO DE EQUIPO Y PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA A LA OBRA Y VICERESA, INCLUYE: MOVIMIENTOS LOCALES (SE CONSIDERA UN TRASLADO PARA EL LEVANTAMIENTO GEOTÉCNICO, UN TRASLADO PARA LOS SONDEOS A CIELO ABIERTO Y TOPOGRAFIA Y UN TRSLADO PARAEL ANÁLISIS GEOFÍSICO).  
LEVANTAMIENTO GEOTÉCNICO DEL ÁREA.



**FOTO**

**Concepto de obra ejecutado:** TRASLADO DE EQUIPO Y PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA A LA OBRA Y VICERESA, INCLUYE: MOVIMIENTOS LOCALES (SE CONSIDERA UN TRASLADO PARA EL LEVANTAMIENTO GEOTÉCNICO, UN TRASLADO PARA LOS SONDEOS A CIELO ABIERTO Y TOPOGRAFIA Y UN TRSLADO PARAEL ANÁLISIS GEOFÍSICO).  
LEVANTAMIENTO GEOTÉCNICO DEL ÁREA.

**ARQ. EDGAR SAUL DAVILA CASTILLO**  
Supervisor de obra Responsable  
ARQUITECTO  
**Profesión del Supervisor.**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas