

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

| | |
|----------------------|---|
| No. OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL |
| 2023300040015 | |

| | |
|------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA MECÁNICA DE DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 7 cm DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>DEMOLICIÓN A MÁQUINA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 7 cm DE ESPESOR, SIN BASE DE GRAVA, INCLUYE APILÉ DEL MATERIAL DEMOLIDO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (P.U.O.T.)</p> <p>EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU P.V.S.M, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 cm., INCLUYE EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 8 cm DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DEGARROLLO DE 0.35 m2/ml APROXIMADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 30% (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN DE 1.2 L POR M2, INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFÁLTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PÉTRICO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA</p> <p>TRABAJOS NOCTURNOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALÉTICA EN FRANJA CENTRAL DIVISORA DE CARRILES, DE 15 cm DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>DENTELLÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc = 250 KG/CM2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 cm, BAJO PAVIMENTO INCLUYE EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 40 X 40 X 80 cm, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 m DE ALTURA, CÉDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 m X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIAMING, MODELO DMSL-S6A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LMW), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)</p> |
|------------------------------------|--|


| | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| CONTRATISTA | GRUPO EDIFICADOR DE LA COSTA S.A. DE C.V. | | | | |
| R.F.C. | GEC010403PD5 | REG. SEFIPLAN | 0004196 | REG. H. AYTO. | 016 |

| | | CONTRATO | | CONVENIO TIEMPO | |
|------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|
| No. | | No. MAV/OP-022/FAISMUN-IR/2023300040015 | | | |
| FECHA | | 20 DE OCTUBRE DE 2023 | | | |
| IMPORTE | | \$ | 1,531,488.02 | | |
| FECHA DE INICIO | | 23 DE OCTUBRE DE 2023 | | CONVENIO AMPLIACION MONTO | |
| FECHA DE TÉRMINO | | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |
| FECHA DE INICIO REAL | | 23 DE COCTUBRE DE 2023 | | | |
| FECHA DE TÉRMINO REAL | | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |

| FIANZA | COMPAÑÍA AFIANZADORA | No. | MONTO | |
|----------------|---|------------|--------------|------------|
| ANTICIPO | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2847712 | \$ | 459,446.41 |
| CUMPLIMIENTO | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2847719 | \$ | 132,024.83 |
| VICIOS OCULTOS | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2874758 | \$ | 130,342.30 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| MONTO CONTRATADO CON IVA | \$ | 1,531,488.02 |
| MONTO CONVENIO CON IVA | \$ | - |

| No. ESTIMACIÓN | IMPORTE | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 (UNO) | \$ 472,150.84 | \$ 141,645.25 | | |
| 2 (DOS) FINIQUITO | \$ 1,039,819.79 | \$ 317,801.16 | | |
| TOTAL | \$ 1,511,970.63 | \$ 459,446.41 | \$ | 1,531,488.02 |





ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.

2022- 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15.00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.


ENTREGA EL CONTRATISTA



ANDRES SALAS CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ROLANDO ROBLES TORAL