

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA: 2023300040028	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO ACTOPAN CON CLAVE: 30ETH0965X EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, VER.
--	---

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE PLANO FINAL EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: AGUA PARA COMPACTAR ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20X.20 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 250 KG/CM2 HABILITADA CON VARILLAS DEL No. 4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADA CON ACERO F'Y=4200 KG/CM2 DADO SECCIÓN 50X50X120 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" HABILITADO CON CON 8 VARS. No. 4, ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREOS INTERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN TRABE DE LIGA (TL-01) SECCIÓN 20X30 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" ARMADO CON CON 6 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CMS INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, VACIADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA COLUMNA EN ESTRUCTURA CL-1 SECCIÓN 40 X40 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" ARMADO CON 8 VARILLAS DE No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 20 CMS INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARMADURA A BASE DE PTR DE 2"X2" (CALIBRE 14) Y PTR DE 1"X1" (CALIBRE 14) INCLUYE: PLACA DE 3/4", REDONDO DE 1" PARA BASE EN COLUMNA, SOLERA DE 3" X 1/4" SOLDADO EN MONTEN DE 6" Y ESTRUCTURA, SOLDADURA Y FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y PRIMER ANTICORROSIVO PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS DE MONTEN DE DE 6" CAL. 14 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO MARCA COMEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTROALUM CALIBRE 26 R-101 INCLUYE: ANDAMIOS, TORNILLERÍA GALVANIZADA, TUERCAS, RONDANAS Y ELEMENTOS NECESARIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE LAMINA PINTOR CALIBRE 22 DE 62 CMS DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2" A CADA 50CMS DOBLADO EN PRENSA A MEDIDA SEGUN DISEÑO INCLUYE: DOBLECES, ABRAZADERAS, SOPORTE, PRIMER ANTICORROSIVO A MANO, PINTURA CON ESMALTE Y COLOCADO A 4.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 40CMS DE DIÁMETRO INCLUYE: POLIDUCTO RIGIDO, MATERIAL Y PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX EN COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ASI COMO DOS MANOS DE PINTURA HASTA 4.50 MTS. DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.
------------------------------------	---

CONTRATISTA	PICMSA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.				
R.F.C.	PCO150820GM1	REG. SEFIPLAN	042968	REG. H. AYTO.	013

		CONTRATO		CONVENIO TIEMPO	
No.		No. MAV/OP-005-/FAISMUN-IR/2023300040028		No. MAV/CONV-005-/FAISMUN/2023300040028	
FECHA		29 de junio de 2023		23 de Agosto de 2023	
IMPORTE	\$	1,516,812.04		03 DE JULIO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	
FECHA DE INICIO		03 DE JULIO 2023		CONVENIO AMPLIACION MONTO	
FECHA DE TÉRMINO		31 DE AGOSTO 2023		No. MAV/CONV-009-/FAISMUN/2023300040028	
FECHA DE INICIO REAL		03 DE JULIO 2023		28 de agosto de 2023	
FECHA DE TÉRMINO REAL		30 DE SEPTIEMBRE 2023	\$	150,653.95	

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO	
ANTICIPO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.	10627-01599-0	\$	455,043.61
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.	10627-01600-1	\$	130,759.65
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.	10627-01785-5	\$	166,746.60

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$	1,516,812.04
MONTO CONVENIO CON IVA	\$	150,653.95

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,667,465.99	\$ 455,043.61		
TOTAL	\$ 1,667,465.99	\$ 455,043.61	\$	1,667,465.99



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.

2022- 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



LAURA ROJAS DEOLARTE
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ROLANDO ROBLES TORAL