



ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS MANUEL ROJAS CLAVE: 30DTV0857JL EN LA LOCALIDAD DE HORNITOS, VER."
2023300040035	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20X.20 MTS, DADO SECCIÓN 50X50X120 CMS, TRABE DE LIGA(TL-01) SECCIÓN 20X30 CMS, COLUMNA EN ESTRUCTURA CL-1 SECCIÓN 40 X40 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" ARMADO CON 8 VARILLAS DE No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 20 CMS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARMADURA A BASE DE PTR DE 2"X2" (CALIBRE 14) Y PTR DE 1"X1" (CALIBRE 14) INCLUYE: PLACA DE 3/4", REDONDO DE 1" PARA BASE EN COLUMNA, SOLERA DE 3" X 1/4" SOLDADO EN MONTEN DE 6" Y ESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS DE MONTEN DE DE 6" CAL. 14 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTROALUM CALIBRE 26 R-101, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE LIGA A BASE DE MONTEN DE 8" DOBLE EN CAJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, ENSOR DE VARILLA (REDONDO) DE 1/2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATIESADOR EN LARGUEROS CON REDONDO DE 10 MM (3/8") DE DIÁMETRO (CONTRAFLAMBEO), PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL AL CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 40CMS DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS DÚPLEX INTEMPERIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX EN COLUMNAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	VERONICA CASTILLO LÓPEZ				
R.F.C.	CALV7210173E7	REG. SEFIPLAN	0028417	REG. H. AYTO.	2023-006

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-003/FAISMUN-IR/2023300040035	MAV/CONV-003/FAISMUN/2023300040035
FECHA	16 DE JUNIO DE 2023	09 DE AGOSTO DE 2023
IMPORTE	\$ 1,246,936.70	MAV/CONV-007/FAISMUN/2023300040035
FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2023	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO	17 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA DE INICIO REAL	19 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TÉRMINO REAL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	

FIANZA	COMPañÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.	2808622	\$ 374,081.01
CUMPLIMIENTO	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.	2808627	\$ 108,767.84
VICIOS OCULTOS	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.	2846361	\$ 126,170.70

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,246,936.70
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ 14,770.29
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,261,706.99	\$ 374,081.01	
TOTAL	\$ 1,261,706.99	\$ 374,081.01	\$ 1,261,706.99

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:35 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. VERONICA CASTILLO LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS