



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

| | |
|----------------------|---|
| No. OBRA: | "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ" |
| 2023300040038 | |

| | |
|------------------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM., BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM. (3/4") DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON RASTRILLO METÁLICO Y VOLTEADOR EN ARISTA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2"- CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2, COLADO EN 18 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M. DE ALTURA, CÉDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 M. X 1 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIANMING, MODELO DMSL-S6A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTÍA DE 7 AÑOS, VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA 16 AÑOS. |
|------------------------------------|---|

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| CONTRATISTA | MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V. | | | | |
| R.F.C. | MPI171005KQ2 | REG. SEFIPLAN | 0043282 | REG. H. AYTO. | 2023-014 |

| | CONTRATO | CONVENIO |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| No. | MAV/OP-009/FAISMUN-IR/2023300040038 | - |
| FECHA | 28 DE JULIO DE 2023 | - |
| IMPORTE | \$ 1,032,895.87 | - |
| FECHA DE INICIO | 31 DE JULIO DE 2023 | - |
| FECHA DE TÉRMINO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | - |
| FECHA DE INICIO REAL | 31 DE JULIO DE 2023 | - |
| FECHA DE TÉRMINO REAL | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | - |

| FIANZA | COMPAÑÍA AFIANZADORA | No. | MONTO |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| ANTICIPO | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 4774-05425-6 | \$ 309,868.76 |
| CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 4774-05426-1 | \$ 89,042.74 |
| VICIOS OCULTOS | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 4774-05733-0 | \$ 103,289.59 |

| MONTO CONTRATADO CON IVA | | | \$ | 1,032,895.87 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| MONTO CONVENIO CON IVA | | | - | |
| No. ESTIMACIÓN | IMPORTE | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | |
| 1 (UNO) FINIQUITO | \$ 1,032,895.87 | \$ 309,868.76 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | \$ 1,032,895.87 | \$ 309,868.76 | \$ | 1,032,895.87 |

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:40 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. DAVID ELI MUNIVE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.

ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS