

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, VER."
2023300040134	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, M3-KM REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm2, COLADO EN 18 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 cm, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIÁMETRO A CADA 0.60 m, CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MÉCANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 cm, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 cm.) CON MUROS DE TABIQUE DE 26 cm. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m2/ml APROXIMADO Y LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	LILIA VILLALVA MARTINEZ				
R.F.C.	VIML8010142P1	REG. SEFIPLAN	0043054	REG. H. AYTO.	2023-21

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-025/FORTAMUNDF-IR/2023300040134	MAV/CONV-018/FORTAMUNDF/2023300040134
FECHA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE	\$ 1,103,429.55	\$ 188,184.11
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE TÉRMINO	15 DE DICIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE INICIO REAL	06 DE NOVIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE TÉRMINO REAL	15 DE DICIEMBRE DE 2023	-

FIANZA	COMPANÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	6455-08493-0	\$ 331,028.87
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	6455-08494-5	\$ 129,161.36
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	6455-08580-7	\$ 129,161.36

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 1,103,429.55
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ 188,184.11

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) NORMAL	\$ 506,725.13	\$ 152,017.54	
2 (DOS) FINIQUITO	\$ 784,888.53	\$ 179,011.33	
TOTAL	\$ 1,291,613.66	\$ 331,028.87	\$ 1,291,613.66

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. LILIA VILLALVA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LILIA VILLALVA MARTINEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS