



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
FORMATO FINIQUITO



DATOS GENERALES

Municipio: ACCESO PRINCIPAL

Ejercicio: 2023

Fuente de financiamiento: FONDO DE INVERSIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (RESURAU)

Localidad: ECOCINTA DE LA ESPERANZA

No. de obra: 202300040017

Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2023

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ECOCINTA DE LA ESPERANZA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precio unitarios			Importe presup.	Importe finiquito	Importe adicionales	Importe totales
			Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finalizado	P.U. PRESUP.	P.U. decremen.	P.U. finiquito				
<b>CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>												
<b>PRELIMINARES</b>												
FINOPR1	TRAZO Y INICIACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA IDENTIFICACION, VALORACIONES Y TUBERIAS, ESTABLECIMIENTO DE BARRILES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUIE MATERIAL EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M2	374.49	0.00	678.47	\$ 10.77	\$ 10.77	\$ 10.77	\$ 4,022.49	\$ 3,294.63	\$ -	\$ 7,307.12
DEMANO10	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUIE: APLE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M2	12.16	0.00	0.00	\$ 64.23	\$ 64.23	\$ 64.23	\$ 781.04	\$ -	\$ 781.04	\$ -
OTROFAS5	CORRE DE CAPOTADE PAVIMENTO ASFALTICO PARA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 7 cm. DE ESPESOR, INCLUIE: TRAZO, CORTI, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	ML	228.46	0.00	202.94	\$ 11.95	\$ 11.95	\$ 11.95	\$ 2,720.10	\$ -	\$ 2,720.10	\$ 2,423.94
<b>MEJORAMIENTO DE TERRACERAS</b>												
GAMBRE50	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 RA. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUIE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M3	50.73	51.82	102.55	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 39.95	\$ 2,026.56	\$ 2,070.21	\$ -	\$ 4,096.87
ACARMO01	ACABRRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE V/O DEMOLICION, EN CAMBIO DE VUELTO, A PRIMER NIV. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRAMISISTO INORMAL, INCLUIE: CANCHA CON MAQUINARIA, DESGARRA A VOLIETO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M3	51.95	50.90	102.85	\$ 47.48	\$ 47.48	\$ 47.48	\$ 2,466.59	\$ 2,402.48	\$ -	\$ 4,869.08
ACAREB01	ACABRRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE V/O DEMOLICION, EN CAMBIO DE VUELTO, SUBSUCESIVAMENTE PRIMERO, CAMINO PAVIMENTADO CON TRAMISISTO INORMAL, INCLUIE: CANCHA CON MAQUINARIA, DESGARRA A VOLIETO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M3-M3-04	155.85	151.80	307.65	\$ 11.76	\$ 11.76	\$ 11.76	\$ 1,832.80	\$ 1,785.17	\$ -	\$ 3,617.97
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>												
GUAT520	GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA P.C. = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm. (3/4"), SECCION TIPOLOGICA DE 35 X 20 X 40 cm., INCLUIE: EXCAVACION, HERRAMIENTA DE TERRENO, CUBIERTA METALICA, COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	ML	211.87	0.00	165.49	\$ 349.16	\$ 349.16	\$ 349.16	\$ 73,976.53	\$ -	\$ 18,196.04	\$ 57,782.49
REBANQ0	TERRENO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU PUNTA, EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUIE: INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M3	26.90	4.43	31.33	\$ 362.28	\$ 362.28	\$ 362.28	\$ 9,745.33	\$ 1,604.80	\$ -	\$ 11,350.23
BANQFCS5	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA P.C. = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm. (3/4") DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO (SCOBILLADO Y VOLIETADO EN ARISTA, INCLUIE: CUBIERTA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	M2	269.00	55.83	324.83	\$ 275.56	\$ 275.56	\$ 275.56	\$ 74,125.64	\$ 15,384.91	\$ -	\$ 89,510.55
PINTGUAR05	ZAMBUREO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO CONOP MARBLADO V/O BLANCO, SOBRE GUARNICION DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 10 a 15 cm. (4" a 6") DE ACABADO, INCLUIE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	ML	211.87	0.00	186.13	\$ 45.18	\$ 45.18	\$ 45.18	\$ 9,772.29	\$ -	\$ 1,052.93	\$ 8,669.35
PINTRAMPA	ZAMBUREO Y APLICACION DE PINTURA ESMAILTE ALQUILATICO MARCA CONEY O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN BARRIOS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON LOGO TIPO SEMAFO EN PLANO, CON UNA SECCION DE 1.00 m. X 3.00 m., INCLUIE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.1.)	PZA	12.00	0.00	6.00	\$ 326.43	\$ 326.43	\$ 326.43	\$ 3,917.16	\$ -	\$ 1,095.55	\$ 1,598.58



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
FORMATO FINIQUITO

DATOS GENERALES

Municipio: ACCESO PRINCIPAL Ejercicio: 2023  
Fuente de financiamiento: FONDO DE INICIATIVAS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASDHU) LOCALIDAD: BOCANITA DE LA ESPERANZA  
No. de obra: 202300040017 Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2023  
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOCANITA DE LA ESPERANZA

Table with columns: Clave, Concepto, Unidad, CANTIDADES DE OBRA (Vol. presup., Vol. adic., Vol. deduc., Vol. finiquito), PRECIO UNITARIOS (P.U. increment., P.U. P.I.I. PRESUP., P.U. P.I.I. deducem., P.U. finiquito), Importes (Importe presup., Importe aditivos, Importe deducitvos, Importe finiquito)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2022 - 2025

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
FORMATO FINIQUITO

Municipio: ACCESO PRINCIPAL Ejercicio: 2023  
Fuente de Financiación: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PASMUN) Localidad: BOCANITA DE LA ESPERANZA  
No. de obra: 2023300040017 Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2023  
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOCANITA DE LA ESPERANZA

DATOS GENERALES

Cabe	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. definitivos	P.U. Inicial	P.U. Inicial	P.U. Inicial	Importes aditivos	Importes definitivos	Importes definitivos	
LIMPIEZA FINAL	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUIE: APILES, ACEROS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P. U.O.T.).	M2	373.49	70.94	0.00	444.43	7.13	7.13	7.13	2,652.98	505.90	3,158.79
DOP-PAVAS	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	M2	0.00	235.26	0.00	235.26	27.99	27.99	27.99	-	6,584.93	6,584.93
DOP-PAVAS	SUBMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1:1.1. POR M2, INCLUIE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	235.26	0.00	235.26	21.08	21.08	21.08	-	4,959.29	4,959.29
DOP-PAVAS	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO APORTADO SUPERPAV-64-22, 170 AC-30 Y ACREGADO RETENEDOR DE 3/16" EN SU CASO ESPESOR AL EXISTENTE, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CON ESPESOR DE 1.5 CM, APORTADO INTERIOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN SU CASO ESPESOR AL EXISTENTE, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN SU CASO ESPESOR AL EXISTENTE, RETENEDOR FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA (HASTA 30 000 KG. CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG) (QUE CUMPLA CON LA NORMA FOR LA SCT Y OMA) CON LOGOTIPO INDICADO EN PLANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	0.00	235.26	0.00	235.26	322.29	322.29	322.29	-	75,921.96	75,921.96
REPOSICION	RENOVIACION DE POZOS TIPO COMUN DE HASTA 82 CMS. DE DIAMETRO Y HASTA 50 CMS DE ALTURA, DE MURDO DE TABIQUE COLOCADO PARA DAR UN ESPESOR DE 0.28 MO EN SU CASO ESPESOR AL EXISTENTE, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CON ESPESOR DE 1.5 CM, APORTADO INTERIOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN SU CASO ESPESOR AL EXISTENTE, RETENEDOR FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA (HASTA 30 000 KG. CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG) (QUE CUMPLA CON LA NORMA FOR LA SCT Y OMA) CON LOGOTIPO INDICADO EN PLANO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	PZA	0.00	5.00	0.00	5.00	3,394.49	3,394.49	3,394.49	-	16,672.45	16,672.45
BARACERO	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDA DE 85 CMS DE ALTURA AL DE TUBO SUPERIOR DE 2" DE DIAMETRO, CÉDULA 40 Y TUBO INTERMEDIO A 45 CMS DE ALTURA AL CENTRO DEL TUBO DE 2" DE DIAMETRO, CÉDULA 40, SUJETADOS A TUBO DE 2" DE DIAMETRO COLOCADA # 1.16 M., SE TERMINA CON LA APLICACION DE UNA MANO DE PRIMA Y UNA MANO DE ESMALE ACRIDALCOLO MATTE COLOR SEGUN MUESTRA (P.U.O.T.)	ML	0.00	6.93	0.00	6.93	1,406.04	1,406.04	1,406.04	-	9,762.24	9,762.24
TRABAJOS	TRABAJOS DE SECCION DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO F'CO=300 KG/CM2, R.N., ACREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, RETOZADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIOS DE 1/2", CUBIERTA Y DESCOMBIDA, ACABADO COMIDA, INCLUIE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P. U.O.T.).	ML	0.00	6.93	0.00	6.93	522.10	522.10	522.10	-	3,618.15	3,618.15





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
FORMATO FINIQUITO



Municipio: ACCESO PRINCIPAL Ejercicio: 2023  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) Localidad: BOCANITA DE LA ESPERANZA  
 No. de obra: 202300000017 Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2023  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOCANITA DE LA ESPERANZA

DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. adic. de obra	Vol. final	P.U. PRESUP.	P.U. Incentivos	P.U. de convenio	Importe presup.	Importe adic. de obra	Importe de convenio	
CAS15	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CASTILLO DE SECCION DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO FC-200 KG/CM3, R.N. AGREGADO MAXIMO DE 1/4", HECHO EN OBRA, REFORZADO CON 4 VARRILLAS DE 1/2" Y ESTRIOS DE 1/2" A @ 20 CMS., CIMENTA Y DESCUBRIDA, ACABADO COMAN, INCLUIE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.I.O.T.	NL	0.00	1.60	1.60	\$ 4,900.78	\$ 4,900.78	\$ 4,900.78	\$ -	\$ 7,925.25	\$ -	\$ 7,925.25
ACT12	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS DE ACCESO DEL NO. 4 (1/2"), INCLUIE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRANSAPES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	0.00	338.83	338.83	\$ 41.86	\$ 41.86	\$ 41.86	\$ -	\$ 14,183.42	\$ -	\$ 14,183.42
MALLA6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO ELECTRODUNDADA 66x30/20 EN LOSA DE ACCESO, INCLUIE: TRANSAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00	31.01	31.01	\$ 56.75	\$ 56.75	\$ 56.75	\$ -	\$ 1,759.82	\$ -	\$ 1,759.82
PAVFC0018	PAVIMENTO DE CONCRETO FC-250 KG/CM3 HECHO EN OBRA, COLADO EN 18 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FIDATIA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO INMEDIATO CON FIDATIA DE CEMENTO, INCLUIE: EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, VIBRADO, CUBADO CON CEMENTO, APICADO CON ASPERSOR, CAMA, BASTIDOR EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.I.O.T.	M2	0.00	79.79	79.79	\$ 643.56	\$ 643.56	\$ 643.56	\$ -	\$ 51,346.85	\$ -	\$ 51,346.85
DRN72040.1	DRENTELON DE CONCRETO FC-250 KG/CM3 HECHO EN OBRA, SECCION RECTANGULAR DE 20 X 40 CM., BAO PAVIMENTO, INCLUIE: EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CUBADO CON CEMENTO, APICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.I.O.T.	NL	0.00	12.78	12.78	\$ 371.24	\$ 371.24	\$ 371.24	\$ -	\$ 4,744.45	\$ -	\$ 4,744.45
<b>Subtotales</b>									\$ 405,187.02	\$ 241,410.46	\$ 88,428.79	\$ 558,168.70
<b>Sumas totales</b>									\$ 405,187.02	\$ 241,410.46	\$ 88,428.79	\$ 558,168.70
									IVA	\$ 89,306.99	\$ -	\$ 89,306.99
									<b>Total</b>	\$ -	\$ 647,475.69	\$ 647,475.69

CONCENTRADO	
ESTIMACION	IMPORTE C/ IVA
ANTICIPO	\$141,005.08
LINO NORMAL	\$301,303.38
DOS FINIQUITO	\$256,865.32
TOTAL	\$699,173.78
CONTRATO:	\$405,187.02
CONVENIO	\$152,981.68
TOTAL	\$558,168.70
IMPORTE FINIQUITO	\$558,168.70
SALDO	\$0.00

L.I. ANDRÉS SALAS CONTRERAS  
 GRUPO EDITORIAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V.  
 Ejecutó

C. FRANCISCO EGÓZA PARRA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Enterado de pago

C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Val. Bo.