

2022 - 2025
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FINIQUITO



Municipio: ACTOPAN, VER. Ejercicio: 2023
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Localidad: ACTOPAN, VER.
No. de obra: 202330040030 Fecha de elaboración: 16 DE AGOSTO DE 2023

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. definit.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP. PRELIMINARES	P.U. Incremento	P.U. decremento	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deducciones	
TYNTP01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO, TOPOGRAFICO PARA AUXILIARES, BANDOS DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE MATERIAL EQUIPO, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	357.98	0.00	348.08	\$11.20	\$ -	\$ -	\$11.20	\$ 4,009.38	\$ -	\$ 110.88	3,898.50
DEMOPAV10	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE APLE DE MATERIAL, DEMOLIDO, MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	64.32	0.00	64.32	\$33.81	\$ -	\$ -	\$33.81	\$ 2,174.66	\$ -	\$ -	2,174.66
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS													
CAJMECB50	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	72.85	10.49	83.34	\$39.21	\$ -	\$ -	\$39.21	\$ 2,856.45	\$ 411.31	\$ -	3,267.76
EXCAJMANUC	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES EN ROCA (MATERIAL C O III) PARA ABRIR CAJA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M, INCLUYE: RUPTURA A MANO CON MACETA Y GINDEL, EXTRACCION, APLE, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	4.70	11.55	16.25	\$604.86	\$ -	\$ -	\$604.86	\$ 2,842.84	\$ 6,986.13	\$ -	9,828.98
ACARIM001	ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION VOLTEO, EN CAMION PLUMAS O PLUMAS CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	95.46	65.30	160.76	\$47.25	\$ -	\$ -	\$47.25	\$ 4,510.49	\$ 3,085.43	\$ -	7,595.91
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3/KM	286.38	35.14	321.52	\$10.84	\$ -	\$ -	\$10.84	\$ 3,104.36	\$ 380.92	\$ -	3,485.28
AFCOMQ80	AFINE Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE (SUPERFICIE DESUBIERTA POR CAJAS POR MEDIOS MECANICOS AL 10% DE SU CAPACIDAD DE CARGA) EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	249.44	0.00	248.25	\$27.75	\$ -	\$ -	\$27.75	\$ 6,921.96	\$ 0.01	\$ 33.02	6,888.94
GUARNICIONES Y BANQUETAS													
EXCAM001	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.30 A 2.00 m, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	12.31	42.43	54.74	\$80.06	\$ -	\$ -	\$80.06	\$ 985.54	\$ 3,396.94	\$ -	4,382.48
GUAT15X20	GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150, KG/CM2 TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 mm (3/4"), SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, Cimbra METALICA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, CURADO EN PLACA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	91.02	0.00	71.49	\$345.68	\$ -	\$ -	\$345.68	\$ 31,463.79	\$ -	\$ 6,751.13	24,712.66
Subtotales hoja (1)									\$ 58,869.47	\$ 14,260.72	\$ 6,895.03	\$ 66,235.17	

FRANCISCO EGUA PARRA
 Tesorero Municipal
 Enterado para Pago

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
 Presidencia Municipal
 V.o.Bo.

IMC-AGUILARES TORRES
 Dir. de Obras Publicas
 Autorizó para pago

CHRISTOPHER RAZZO CORTEZ
 Contralor Ejecutivo



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO FINIQUITO

DAIOS GENERALES

Municipio: ACTOPAN, VER. Ejercicio: 2023
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Localidad: ACTOPAN, VER.
 No. de obra: 2023300040030 Fecha de elaboración: 16 DE AGOSTO DE 2023

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. defici.	Vol. finiquito	P.U. P.U. P.U.	P.U. P.U. P.U.	Importe aditivas	Importe presump.	Importe deduccions		
RELBANQ20	TEJIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETAS COMPACTADO DE EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN CAPAS MAXIMAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	7.92	16.08	0.00	24.00	\$ 420.76	\$ -	\$ -	\$ 3,332.42	\$ 6,765.82	\$ -	\$ 10,098.24
BANQFC158	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE 8 CM DE ESPESOR. ACABADO CON PASTRILLO METALICO Y VOLTEADOR EN ARISTA. INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	79.20	0.00	4.06	75.14	\$ 282.03	\$ -	\$ -	\$ 22,336.78	\$ -	\$ 1,145.04	\$ 21,191.73
PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y BLANCO SOBRE GUARNICION DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m2/m APROXIMADO. INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	91.02	0.00	3.01	88.01	\$ 45.15	\$ -	\$ -	\$ 4,109.55	\$ -	\$ 135.90	\$ 3,973.65
PINTRAMP2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCION DE 1.00 M X 0.80 M. INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	4.00	0.00	3.00	1.00	\$ 336.38	\$ -	\$ -	\$ 1,345.52	\$ -	\$ 1,009.14	\$ 336.38
CAJONVET1	CONSTRUCCION DE CAJON VEHICULAR 1 DE CONCRETO ARMADO DE 1.40 X 1.28 M CON CONCRETO F C=250 KG/CM2 AGREGADO 3/4" R.N. NORMAL. REVENIMIENTO 10. ARMADO CON VARILLA DEL No. 4 A CADA 18 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES: EXCAVACION EN MATERIAL NORMAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	6.10	0.00	0.00	6.10	\$ 8,499.09	\$ -	\$ -	\$ 51,844.45	\$ -	\$ -	\$ 51,844.45
CAJONVET2	CONSTRUCCION DE CAJON VEHICULAR 2 DE CONCRETO ARMADO DE 1.40 X 1.75 M, CON CONCRETO F C=250 KG/CM2, AGREGADO 3/4" R.N. NORMAL. REVENIMIENTO 10. ARMADO CON VARILLA DEL No. 4 A CADA 18 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES: EXCAVACION EN MATERIAL NORMAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	4.20	0.00	1.80	2.40	\$ 11,075.02	\$ -	\$ -	\$ 35,696.18	\$ -	\$ 15,296.36	\$ 26,580.05
TRABE	TRABE DE 40 X 50 CM DE CONCRETO 250 KG/CM2, ARMADO CON 10 VAR DE 1/4" Y ESTRIOS DE 3/8" A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	1.40	0.00	0.40	1.00	\$ 2,670.35	\$ -	\$ -	\$ 11,898.73	\$ -	\$ 3,399.64	\$ 2,670.35
REGSANT46	REGISTRO SANITARIO DE 40 CM X 80 CM Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO, APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4. DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA, PISO Y MEDIA CANA DE CONCRETO SIMPLE F C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: TAPA FABRICADA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 90 GRADOS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,367.19	\$ -	\$ -	\$ 2,367.19	\$ -	\$ -	\$ 2,367.19

Subtotales hoja (2) \$ 132,930.82 \$ 6,765.82 \$ 20,988.08 \$ 119,062.04

ING. ROBERTO AGUILES TORAL
 Dir. de Obras Publicas
 Autorizado para pago

CHRISTOPHER BRAZZO CORTIZ
 Contralor Ejecutor

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
 Presidenta Municipal



Municipio: ACTOPAN, VER. Ejercicio: 2023
 Localidad: ACTOPAN, VER.
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Fecha de elaboración: 16 DE AGOSTO DE 2023

No. de obra: 2023300040030
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivos deduc.	Vol. finiquito	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deduccions	Importe finiquito		
BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HERALICA DE 15 CM. DE ESPESOR, ELABORADO EN TERRENO PREPARADO CON CURA (GRAVA Y 10% CEMENTANTE) COMPACTADA AL 8% DE SU P.V.M. (INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	37.42	0.00	0.17	37.25	\$566.53	\$ -	\$ -	\$21,195.55	\$ -	\$ -	\$96.31	\$21,103.24
PAVMR3818	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, COLADO EN 18 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON FERRE METALICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	249.44	0.00	1.19	248.25	\$656.74	\$ -	\$ -	\$163,817.23	\$ -	\$ -	\$781.52	\$163,035.71
DENT20X40	DENTELON DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE SECCION RECTANGULAR DE 20X40 CM PALO PAVIMENTO INCLUYE: EXCAVACION PREPARACION DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	10.23	2.45	0.00	12.68	\$330.60	\$ -	\$ -	\$3,382.04	\$809.97	\$ -	\$ -	\$4,192.01
JUNTA5E8	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCION CON BARRA DE AMARRA A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIAMETRO A CADA 0.80 M DE SEPARACION, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	11.00	0.00	3.00	8.00	\$40.53	\$ -	\$ -	\$445.83	\$ -	\$ -	\$121.59	\$324.24
CORTSEL13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD DE 6.00 cm. INCLUYE: LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	126.75	2.87	0.00	129.62	\$42.23	\$ -	\$ -	\$5,352.65	\$121.20	\$ -	\$ -	\$5,473.85
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS														
RENPOZO50	REVELACION DE POZO DE VISITA, TIPO COMUN PARA ALCANZAR NIVEL DE LA TUBERIA DE 15 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA, 15 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00	\$1,337.26	\$ -	\$ -	\$1,225.69	\$ -	\$ -	\$42.23	\$2,674.52
BROCTAP011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00	\$2,548.04	\$ -	\$ -	\$1,225.69	\$ -	\$ -	\$42.23	\$5,096.08
									Subtotales hoja (\$)		\$194,450.68	\$931.17	\$1,093.88	\$201,859.65

CHRISTOPHER TORRES TORRES
 Comisario Ejecutivo

ING. ROBERTO RUBEN TORRES
 Dir. de Obras Publicas
 Auditor para pago

C. MARIA ESTER LOPEZ CALEJAS
 Presidencia Municipal
 Vo. No.



Municipio: ACTOPAN, VER. Ejercicio: 2023
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Localidad: ACTOPAN, VER.
 No. de obra: 2023300040030 Fecha de elaboración: 16 DE AGOSTO DE 2023
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ

DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. definit.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe finiquito

ALUMBRADO PUBLICO												
BASAP446	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO SECCION RECTANGULAR: 40X40X80 CM. INCLUIE: PLAN DE MANEJO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ 2,229.97	\$ -	\$ 1,133.06	\$ -	\$ 4,459.94
POSAP643	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M DE ALTURA, Cedula 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 M X 1.72" PARA RECIBIR LUMINARIA, ACABADO PINTADO EN PREFERENCIA DE COLOR NEGRO, MANEJO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ 6,977.53	\$ -	\$ 1,313.48	\$ -	\$ 13,955.06
LUMSL60LED	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DANNING, MODELO DMSL-S8A, POTENCIA DE 80 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCION PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTIA DE UNOS AÑOS, MANEJO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ 12,979.08	\$ 661.20	\$ -	\$ -	\$ 25,958.16

LIMPIEZA

LIMPFIN	LIMPIEZA BRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	MZ	340.79	7.29	0.00	\$ -	\$ -	\$ 7.23	\$ 14,391.56	\$ 307.86	\$ -	\$ 2,516.62
Subtotales hoja (4)									\$ 37,499.30	\$ 307.86	\$ -	\$ 46,889.78
Sumas totales									\$ 403,750.27	\$ 22,265.57	\$ 28,966.99	\$ 434,086.64
									Iva	\$	\$	\$ 69,453.86
									Total	\$	\$	\$ 503,540.50

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA
ANTICIPO	\$ -	\$ -
UNO FINIQUITO	\$ 434,086.64	\$ 503,540.50
TOTAL	\$ 434,086.64	\$ 503,540.50
CONTRATO:		
IMPORTE S/ IVA	\$ 447,149.22	\$ 518,693.10
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 447,149.22	\$ 518,693.10
IMPORTE FINIQUITO	\$ 434,086.64	\$ 503,540.50
SALDO	\$ 13,062.58	\$ 15,152.60

CHRISTOPHER RAZZO CORTEZ
 Contralista Ejecuto

FRANCISCO AGUIJA PARRA
 Tesorero Municipal
 Autorizó para pago

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
 Presidenta Municipal
 Vo. Bo.