



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FINIQUITO
DATOS GENERALES

FORMATO 10



Municipio: ACTOPAN, VER. Ejercicio: 2023
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISHUM) Localidad: ACTOPAN
 No. de obra: 2023300040050 Fecha de elaboración: 04 de diciembre de 2023
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOS POZOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. adicic.	Vol. finalito	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. decrement.	Importe presup.	Importe adicivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
BASE730	TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR ELABORADA CON MATERIALES PETREOS DE BANCO 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	97.35	-	1.84	95.51	\$ 540.79	-	\$ -	\$ 540.79	\$ -	\$ -	\$ 995.05	\$ 51,650.85
PAVIM3818	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/m ³ , COLADO EN 18 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO CON ARENA DE 20 X 40 cm. BAJO PAVIMENTO INCLUYE EXCAVACION, REPARACION DEL TERRENO COLADO CON CONCRETO, CURADO CON CURAFEST, MATERIAL METALICO EN FRONTERAS, VIBRADO, CIBRA, METALICA EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	648.97	-	7.55	641.42	\$ 656.74	-	\$ -	\$ 656.74	\$ -	\$ -	\$ 4,958.39	\$ 421,246.17
DENT2040	DETELLOÑ DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/m ³ DE SECCION RECTANGULAR DE 20 X 40 cm. BAJO PAVIMENTO INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO COLADO CON CONCRETO, CURADO CON CURAFEST, MATERIAL METALICO EN FRONTERAS, VIBRADO, CIBRA, METALICA EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	12.01	-	12.01	-	\$ 329.37	-	\$ -	\$ 329.37	\$ -	\$ -	\$ 3,955.73	\$ -
JUNTA658	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCION CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No.5 (5/8") DE DIAMETRO A CADA 0.60 m DE SEPARACION, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.60 m. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.).	PZA	89.00	-	89.00	-	\$ 40.37	-	\$ -	\$ 40.37	\$ -	\$ -	\$ 3,592.93	\$ -
CORTB13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MINIMA DE 6 cm. INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO ONDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	302.89	124.13	-	427.02	\$ 42.22	-	\$ -	\$ 42.22	\$ 5,240.77	\$ -	\$ -	\$ 18,028.78
TOPE1	RANPA VEHICULAR (TOPE) CONSTRUIDO CON CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/m ³ EN SECCION DE ESPESOR, CON SECCION DE 2.00 M DE BASE, 1.20 M DE CORDON Y 4.50 M DE LONGITUD, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8/8 10/10, COLADO EN 3 MODULOS A LO LARGO DEL ARROYO VEHICULAR Y CON 20 CMS DE SEPARACION DE LAS GUARNICIONES, INCLUYE COLADO DE CONCRETO VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1.00	1.00	-	2.00	\$ 3,626.65	-	\$ -	\$ 3,626.65	\$ 3,626.65	\$ -	\$ -	\$ 7,253.30
TOPE2	RANPA VEHICULAR (TOPE) CONSTRUIDO CON CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/m ³ EN SECCION DE ESPESOR, CON SECCION DE 2.00 M DE BASE, 1.20 M DE CORDON Y 5.50 M DE LONGITUD, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, COLADO EN 3 MODULOS A LO LARGO DEL ARROYO VEHICULAR Y CON 20 CMS DE SEPARACION DE LAS GUARNICIONES, INCLUYE COLADO DE CONCRETO VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1.00	-	1.00	-	\$ 5,302.51	-	\$ -	\$ 5,302.51	\$ -	\$ -	\$ 5,302.51	\$ -
Subtotales hoja (1)									\$ 508,116.31	\$ 89,867.42	\$ 18,804.61	\$ 498,179.10		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

2022 - 2025

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO FINIQUITO

DATOS GENERALES

FORMATO 10



Municipio: ACTOPAN, VER.
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023300040050
No. de obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTTA, COLONIA LOS POZOS

Ejercicio: 2023
Localidad: ACTOPAN
Fecha de elaboracion: 04 de diciembre de 2023

Main table with columns: Clave, Concepto, Unidad, CANTIDADES DE OBRA, Precios unitarios, Importes totales, etc. Includes rows for RENPOZOS0, BROCTAPOLI, and LIMFIN.

Summary table with columns: ESTIMACION, IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/IVA. Includes rows for ANTICIPO, UNO NORMAL, DOS FINIQUITO, TOTAL, CONTRATO, CONVENIO, IMPORTE FINIQUITO, SALDO.

Handwritten signatures and names: ARMANDO ALVARADO ACOSTA, ING. ROLANDO ROBLES TORAL, JOSÉ ARMANDO BONILLA DOMINGUEZ, C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS.