

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:


No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE A LA VAINILLA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL ROSARIO, VER."
2023300040021	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO DE LINEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 7:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 9:450, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA REA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RBA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS30/VS2/3R4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1P4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 2R4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS30/AP4-1R4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VA30/1P4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS30/1P4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD30/1TR3B/1P4-1R4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS20/VR2/1P4-1R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/VR2/2R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1R1-1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/1TR2B/1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 2R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1R4-1R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N/RD2/2R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/1TR2B/BUS-1R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1P4-1R4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1, CAL. 3/0 - 1/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 3+1, CAL. 3/0 - 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO SA-AAC 3/0 2F-2H, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AAC 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 2F TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 10 KVA (DE ACERO AL CARBON), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 2F TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 25 KVA (DE ACERO AL CARBON), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 3F TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 30 KVA (DE ACERO AL CARBON), ROTULACION DE POSTE Y TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE TIERRAS 3K, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 1K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CFE CONDUCTOR ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 6-6.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CALDERONI S.A. DE C.V.		
R.F.C.	CCA070418AT3	REG. SEFIPLAN	007698
		REG. H. AYTO.	2023-24

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-029/FAISMUN-IR/2023300040021	MAV/CONV-023/FAISMUN/2023300040021
FECHA	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	26 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE	\$ 1,209,119.12	-
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE TÉRMINO	29 DE DICIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE INICIO REAL	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE ENERO DE 2024	18 DE ENERO DE 2024

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	SEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	1215-04575-0	\$ 362,735.74
CUMPLIMIENTO	SEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	1215-04574-1	\$ 104,234.41
VICIOS OCULTOS	SEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	1215-04662-1	\$ 120,911.91

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,209,119.12
MONTO CONVENIO CON IVA			-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) NORMAL	\$ 181,007.18	\$ 54,302.15	
2 (DOS) NORMAL	\$ 597,322.94	\$ 179,196.88	
3 (TRES) FINIQUITO	\$ 430,789.00	\$ 129,236.71	
TOTAL	\$ 1,209,119.12	\$ 362,735.74	

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. OSCAR CALDERON SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CALDERONI S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS