

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. ROSARITO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, VER."
2023300040022	


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO DE LINEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 7:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 9.450, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RVE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RBA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS30/VR2N/1R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VA2N/2R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/VR2N/2R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD2N/1R1-1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD2N/VR2N/1P3-1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/1TR3B/1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1R1-1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/VR2N/1R3-2R1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/VR2N/1R3-1R1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1, CAL. 3/0 - 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO SA-AAC 3/0 2F-2H, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AAC 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 2F TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 10 KVA (DE ACERO AL CARBON), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 2F TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE DE 15 KVA (DE ACERO AL CARBON), ROTULACION DE POSTE Y TRANSFORMADOR CON NUMERO DE SITRADIS TERMINACIÓN Y PRUEBAS DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE TIERRAS 3K, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 1K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CFE CONDUCTOR ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 6-6.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	C. VANIA TERESA GOMEZ ALARCON				
R.F.C.	GOAV9504281H4	REG. SEFIPLAN	0045393	REG. H. AYTO.	2023-22

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-030/FAISMUN-IR/2023300040022	MAV/CONV-024/FAISMUN/2023300040022
FECHA	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	26 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE	\$ 1,204,911.14	-
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE TÉRMINO	29 DE DICIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE INICIO REAL	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE ENERO DE 2024	18 DE ENERO DE 2024

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	10865-00115-1	\$ 361,473.34
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	10865-00116-6	\$ 103,871.65
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	10865-00134-4	\$ 120,491.11

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 1,204,911.14
MONTO CONVENIO CON IVA	-

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) NORMAL	\$ 305,219.05	\$ 91,565.72	
2 (DOS) NORMAL	\$ 580,142.47	\$ 174,042.74	
3 (TRES) FINIQUITO	\$ 319,549.62	\$ 95,864.88	
TOTAL	\$ 1,204,911.14	\$ 361,473.34	\$ 1,204,911.14

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. VANIA TERESA GOMEZ ALARCON
CONTRATISTA
C. VANIA TERESA GOMEZ ALARCON

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS