

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA"
2023300040025	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 FORJADO EN OBRA DE 20 CM. DE ALTURA POR 20 CM. DE ANCHO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). REFUERZO DE CANALÓN CON PTR DE 1" X 1" DE 30 CM. DE LONGITUD, SOLDADO SOBRE LARGUERO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECÁNICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 CM. INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE 12 CM. DE ESPESOR. INCLUYE APILÉ DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CARRETERILLA A UNA ESTACIÓN, INCLUYE CARGA MANUAL, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER KM EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4" DE 550 ML CON 3 CODOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. CONCRETO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÑ A CADA 15 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 60 CM. CONCRETO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÑ A CADA 15 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ZAPATA DE 90 X 90 X 20 CM. DE CONCRETO ARMADO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 12.5 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). DADO DE SECCIÓN 20 X 30 CM. X 1.00 M. DE ALTURA. CONCRETO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 10 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 30 CM. CONCRETO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM. EN ALTURA DE HASTA 3.00 M. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). CADENA DE SECCIÓN 15 X 20 CM. CONCRETO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÑ A CADA 15 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ARCOS DE SECCIÓN 15 CM. DE ANCHO X 1.10 M. DE ALTO Y 5.50 M. DE LARGO. CONCRETO FC = 200 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO 3/4". REFORZADO CON 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, SILLETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2 CM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). PASTA CEMENTOSA MARCA ADEBLOK, ACABADO FLOTEADO EN MUROS, ESPESOR DE 5 MM. HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.				
R.F.C.	MPI171005KQ2	REG. SEFIPLAN	0043282	REG. H. AYTO.	2023-014

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-032/FAISMUN-IR/2023300040025	CONVENIO POR TIEMPO
FECHA	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	MAV/CONV-027/FAISMUN/2023300040025
IMPORTE	\$ 1,898,520.30	
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TÉRMINO	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO REAL	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL	18 DE ENERO DE 2024	18 DE ENERO DE 2024

FIANZA	COMPANÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2873062	\$ 163,665.54
VICIOS OCULTOS	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2899323	\$ 189,852.03

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,898,520.30
MONTO CONVENIO CON IVA			
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 1,898,520.30	\$ -	
TOTAL	\$ 1,898,520.30	\$ -	\$ 1,898,520.30

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:40 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA




C. DAVID ELI MUNIVE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MCT-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Dirección de Obras
Públicas
2022 - 2025