

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:


No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA MARANATA EN LA LOCALIDAD DE DESVIACIÓN FARALLON TINAJITAS, VER."
2023300040041	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO DE LINEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 7:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 9:450, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCT. DE CONCRETO PCR 13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RVE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N/VS3N, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VA2N, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/1TR2B/2R4-1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 2R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1, CAL. 3/0 - 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO SA-AAC 3/0 2F-2H, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AAC 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA, ROTULACION DE POSTE Y TRANSFORMADOR CON NUMERO DE SITRADIS TERMINACIÓN Y PRUEBAS DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE TIERRAS 3K, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 1K Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CFE CONDUCTOR ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 6-6.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	VANIA TERESA GOMEZ ALARCON			REG. H. AYTO.	2023-22
R.F.C.	GOAV9504281H4	REG. SEFIPLAN	0045393		

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-036/FAISMUN-AD/2023300040041	MAV/CONV-031/FAISMUN/2023300040041
FECHA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	26 DE DICIEMBRE DE 2023
IMPORTE	\$ 374,748.38	-
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE TÉRMINO	26 DE DICIEMBRE DE 2023	-
FECHA DE INICIO REAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL	10 DE ENERO DE 2024	10 DE ENERO DE 2024

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	10865-00117-9	\$ 112,424.51
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	10865-00118-0	\$ 32,305.89
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	10865-00135-3	\$ 37,474.84


MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 374,748.38
MONTO CONVENIO CON IVA			-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) NORMAL	\$ 141,495.28	\$ 42,448.58	
2 (DOS) NORMAL	\$ 106,076.72	\$ 31,823.02	
3 (TRES) FINIQUITO	\$ 127,176.38	\$ 38,152.91	
TOTAL	\$ 374,748.38	\$ 112,424.51	\$ 374,748.38

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. VANÍA TERESA GÓMEZ ALARCÓN
CONTRATISTA

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS