

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12.00 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

<b>No. OBRA:</b> <b>2023300040045</b>	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE:30EPR0044N
--	---

<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b>	<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE PLANO FINAL DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4". F<sub>c</sub>=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: AGUA PARA COMPACTAR. ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20X20 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 250 KG/CM2 HABILITADA CON VARILLAS DEL No. 4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA. HABILITADA CON ACERO F<sub>y</sub>=4200 KG/CM2 DADO SECCIÓN 50X50X120 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F<sub>c</sub>= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" HABILITADO CON CON 8 VARS No. 4, ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREOS INTERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN. TRABE DE LIGA(TL-01) SECCIÓN 20X30 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F<sub>c</sub>= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" ARMADO CON CON 6 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CMS INCLUYE: MATERIALES., ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, VACIADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SOLDADURA Y FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y PRIMER ANTICORROSIVO PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS DE MONTEN DE 6" CAL. 14 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO MARCA COMEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTROALUM CALIBRE 26 R-101 INCLUYE: ANDAMIOS, TORNILLERÍA GALVANIZADA, TUERCAS, RONDANAS Y ELEMENTOS NECESARIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE LIGA A BASE DE MONTEN DE 8" DOBLE EN CAJA SOLDADURA 70/18 INCLUYE: PRIMER, PINTURA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE LAMINA PINTRO CALIBRE 22 DE 62 CMS DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2" A CADA 50CMS DOBLADO EN PRENSA A MEDIDA SEGUN DISEÑO INCLUYE: DOBLECES, ABRAZADERAS, SOPORTE, PRIMER ANTICORROSIVO A MANO, PINTURA CON ESMALTE Y COLOCADO A 4.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN. TENSOR DE VARILLA (REDONDO) DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 12 MTS DE LARGO (CONTRAVENTEO) INDICADO EN PLANO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATIESADON EN LARGUEROS CON REDONDO DE 10 MM (3/8") DE DIÁMETRO (CONTRAFLAMBEO) INCLUYE: PERFORACIÓN DE MONTEN DE 6". SOLDADURA ENTRE MONTENES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F<sub>c</sub>=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA GENERAL AL CENTRO DE CARGA (TABLERO DE CONTROL SQUARD QO-3) INCLUYE: POLIFLEX, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL DE 40CMS DE DIÁMETRO INCLUYE: POLIDUCTO RÍGIDO, MATERIAL Y PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS DUPLEX INTEMPERIE, INCLUYE: MATERIAL Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX EN COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ASI COMO DOS MANOS DE PINTURA HASTA 4.50 MTS DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL Y CORRECTA EJECUCIÓN.</p>
------------------------------------	--

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSTRUIBLES S.A. DE C.V.</b>				
<b>R.F.C.</b>	<b>CON1305176H9</b>	<b>REG. SEFIPLAN</b>	<b>0008564</b>	<b>REG. H. AYTO.</b>	<b>011</b>

	<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO TIEMPO</b>	
No.	No. MAV/OP-018-/FAISMUN-IR/2023300040045		No. MAV/CONV-011/FAISMUN/202330040045	
FECHA	22 DE SEPTIEMBRE 2023		16 DE NOVIEMBRE DE 2023	
IMPORTE	\$	1,129,403.53	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE DICIEMBRE 2023	
FECHA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<b>CONVENIO AMPLIACION MONTO</b>	
FECHA DE TÉRMINO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		NO.MAV/CONV-017/FAISMUN/2023300040045	
FECHA DE INICIO REAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		15 de diciembre de 2023	
FECHA DE TÉRMINO REAL	23 DE DICIEMBRE DE 2023			

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	3557-05628-5	\$ 338,821.06
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	3557-05629-4	\$ 97,362.37
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	3557-05736-7	\$ 120,000.00

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$	<b>1,129,403.53</b>
MONTO CONVENIO CON IVA	\$	<b>70,596.47</b>

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) NORMAL	\$ 327,142.30	\$ 98,142.69	
2 ( DOS ) FINIQUITO	\$ 872,857.70	\$ 240,678.37	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,200,000.00</b>	<b>\$ 338,821.06</b>	<b>\$ 1,200,000.00</b>



## **ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

### **ENTREGA EL CONTRATISTA**



\_\_\_\_\_  
DIEGO FRANCISCO BEVERIDO DUHALT  
REPRESENTANTE LEGAL

### **RECIBE POR LA DEPENDENCIA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS

### **RECIBE POR LA DEPENDENCIA**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



\_\_\_\_\_  
ING. ROLANDO ROBLES TORAL