

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 14:00 P.M. DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA: 2023300040046	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERA CLAVE: 30EPR0036E
-----------------------------------	---

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACION DE ACERO DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M. INCLUYE: APILADO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DEL INTERIOR A PIE DE OBRA. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO. CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4". F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.00X1.00X.20 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 250 KG/CM2 HABILITADA CON VARILLAS DEL No. 4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA. HABILITADA CON ACERO Fy=4200 KG/CM2. SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE SECCION 25X 25 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRABE EN ESTRUCTURA DE SECCION 20 X 40 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" CIMBRA COMUN, HABILITADO CON 140 KG DE ACERO DE 1/2" Y 3/8" POR M3. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 12 CM., HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO APLANADO COMUN EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A 1A. ESTACION A 20.00 METROS. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL 5 AÑOS, MARCA COMEX. INCLUYE: LIMPIEZA Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIFLEX 3/4. SUMINISTRO Y COLOCACION CAJA CUADRADA DE 4 X 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DÚPLEX CON TIERRA. METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. LUMINARIA LED A PRUEBA DE VAPOR 18W 6500K APLANADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, EN MUROS Y PLAFONES, CON PULIDO ESPEJO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: BOQUILLAS COLUMNA DE SECCION 40 X 40 CM ARMADA CON 8 VARILLAS DEL N°4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL N°3 (3/8") A CADA 15CM. COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS CAL. 12. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	CONSTRUIBLES S.A. DE C.V.				
R.F.C.	CON1305176H9	REG. SEFIPLAN	0008564	REG. H. AYTO.	011

	CONTRATO	CONVENIO TIEMPO
No.	No. MAV/OP-023/FAISMUN-AD/2023300040046	
FECHA	27 de octubre de 2023	
IMPORTE	\$ 502,703.21	
FECHA DE INICIO	30 de octubre de 2023	CONVENIO AMPLIACION MONTO
FECHA DE TÉRMINO	8 de diciembre de 2023	NO.MAV/CONV-016/FAISMUN/2023300040046
FECHA DE INICIO REAL	30 de octubre de 2023	\$ 17,296.79
FECHA DE TÉRMINO REAL	8 de diciembre de 2023	

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	3557-05661-6	\$ 448,275.86
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	3557-05735-0	\$ 52,000.00

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 502,703.21
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ 17,296.79

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	MONTO
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 520,000.00	\$ -	
TOTAL	\$ 520,000.00	\$ -	\$ 520,000.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ARQ. DIEGO FRANCISCO BEVERIDO DUHALT
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ROLANDO ROBLES TORAL