

Municipio:

ACTOPAN, VER.

Ejercicio:

2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISHUN)

TINAJITAS

Localidad:

202330040040

10 DE ENERO DE 2024

Fuente de financiamiento:

No. de obra:

Descripción de la obra: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MIRAFLORES"

Fecha de presentación:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales									
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivos	Importe finiquito				
I	PRELIMINARES																	
	TRAZO DE LINEA, INCLUYE: ALINEACION, MARCADO CON ESTACAS, DERRAME DE ARBOLES, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOCACION DE POSTES	M	333.50	-	7.42	326.08	9.97	-	-	9.97	-	-	9.97	3,325.00	-	-	73.98	3,251.02
II	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE OCT. DE CONCRETO POR 7.600 INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	-	1.00	4,912.27	-	-	4,912.27	-	-	4,912.27	4,912.27	-	-	-	4,912.27
PCR-9.400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE OCT. DE CONCRETO POR 9.450. INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	7.00	-	-	7.00	5,766.84	-	-	5,766.84	-	-	5,766.84	40,367.88	-	-	-	40,367.88
PCR-13.600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE OCT. DE CONCRETO POR 13.600 INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	2.00	-	-	2.00	13,470.28	-	-	13,470.28	-	-	13,470.28	26,940.56	-	-	-	26,940.56
III	RETENIDAS																	
RSA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	1.00	-	4.00	3,288.66	-	-	3,288.66	-	-	3,288.66	9,865.98	3,288.66	-	-	13,154.64
RVE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RVE INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	-	1.00	1.00	3,364.22	-	-	3,364.22	-	-	3,364.22	6,728.44	-	-	3,364.22	3,364.22
RBA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	-	-	1.00	3,748.35	-	-	3,748.35	-	-	3,748.35	3,748.35	-	-	-	3,748.35
IV	ESTRUCTURAS MEDIA TENSION																	
VA30-VA20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VA30-VA20 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	-	-	1.00	12,538.73	-	-	12,538.73	-	-	12,538.73	12,538.73	-	-	-	12,538.73
VS20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS20 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	-	-	1.00	1,846.27	-	-	1,846.27	-	-	1,846.27	1,846.27	-	-	-	1,846.27
1R3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	-	1.00	4.00	1,543.57	-	-	1,543.57	-	-	1,543.57	7,717.85	-	-	1,543.57	6,174.28
1P3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P3 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	-	-	2.00	1,510.26	-	-	1,510.26	-	-	1,510.26	3,020.52	-	-	-	3,020.52
2R3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 2R3 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	-	-	1.00	1,841.60	-	-	1,841.60	-	-	1,841.60	1,841.60	-	-	-	1,841.60
VR2N/1TR2Z/	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N/1TR2Z/4-1R3 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	-	-	1.00	18,273.97	-	-	18,273.97	-	-	18,273.97	18,273.97	-	-	-	18,273.97
									SUB TOTAL HOJA 1	\$ 141,127.42	\$ 3,288.66	\$ 4,981.77	\$ 139,434.31					
									SUB TOTAL ACUMULADO	\$ 141,127.42	\$ 3,288.66	\$ 4,981.77	\$ 139,434.31					

2023

Ejercicio:

DATOS GENERALES

ACTOPAN, VER.

Municipio:

TINAJITAS

Localidad:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISPMUN)

Fuente de Financiamiento:

No. de obra:

202330004040

10 DE ENERO DE 2024

Fecha de presentación:

Descripción de la obra: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA MIRAFLORES"

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales								
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
V	RED DE MEDIA TENSION																
2+1 CAL 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1, CAL. 3/0-1/0. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	247.00	-	9.05	✓ 237.95	203.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.13	\$ -	\$ -	\$ 1,838.33	\$ -	\$ -	\$ 48,334.78
CABLE_SA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO SA-AAC 3/0 2F-2H. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	173.00	3.26	-	✓ 176.26	100.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.98	\$ 329.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,798.73
TRANSF37.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	✓ 1.00	58,782.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,782.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,782.40
ROT	ROTULACION DE POSTE Y TRANSFORMADOR CON NUMERO DE SITRADIS TERMINACION Y PRUEBAS DE OBRA	PZA	1.00	-	-	✓ 1.00	943.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 943.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 943.32
STBK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE TIERRAS 3K. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	✓ 1.00	3,211.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,211.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,211.34
ST1K	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	-	-	✓ 3.00	1,524.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,524.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,572.39
VI	LINEA DE BAJA TENSION																
ACOM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CFE CONDUCTOR ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL. 6-6. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (NO INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	7.00	-	-	✓ 7.00	1,889.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,889.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,226.57
									SUB TOTAL HOJA 2	\$ 148,378.67	\$ 329.19	\$ 1,838.33	\$ 6,820.10	\$ 145,869.53			
									SUB TOTAL ACUMULADO	\$ 289,506.09	\$ 3,617.85	\$ 6,820.10	\$ 286,303.84				

