

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



ACTOPAN, VER.
MUNICIPIO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
2023300040041

2023
Ejercicio:
DESVIACION FARALLON TINAJITAS
10 DE ENERO 2024

Localidad:
Fecha de presentacion:

FORMATO FINIQUITO
DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
2R3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 2R3. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 1,753.26	\$ -	\$ -	\$ 1,753.26	\$ -	\$ 1,753.26	
1R3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 1,567.32	\$ -	\$ -	\$ 1,567.32	\$ -	\$ 1,567.32	
V	RED DE MEDIA TENSION												
2+1 CAL 1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1, CAL. 3/0 - HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	187.00	0.56	-	187.56	\$ 206.27	\$ -	\$ -	\$ 38,572.49	\$ 115.51	\$ 38,688.00	
CABLE SA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO SA-AAC 3/0 2F-2H. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	314.00	0.24	-	314.24	\$ 102.53	\$ -	\$ -	\$ 32,194.42	\$ 24.61	\$ 32,215.03	
AAC 1/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	70.00	-	0.17	69.83	\$ 42.56	\$ -	\$ -	\$ 2,979.20	\$ 7.24	\$ 2,971.96	
TRANS 25KVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 46,992.20	\$ -	\$ -	\$ 46,992.20	\$ -	\$ 46,992.20	
ROT	ROTULACION DE POSTE Y TRANSFORMADOR CON NUMERO DE SITRADIS TERMINACION Y PRUEBAS DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 957.83	\$ -	\$ -	\$ 957.83	\$ -	\$ 957.83	
ST3K	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE TIERRAS 3K INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 2,867.06	\$ -	\$ -	\$ 2,867.06	\$ -	\$ 2,867.06	
ST1K	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	-	-	3.00	\$ 1,547.57	\$ -	\$ -	\$ 4,642.71	\$ -	\$ 4,642.71	
VI	LINEA DE BAJA TENSION												
ACOM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CFE CONDUCTOR ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 6-6 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (NO INCLUYE MURETE DE MEDICION).	PZA	10.00	-	-	10.00	\$ 1,918.57	\$ -	\$ -	\$ 19,185.70	\$ -	\$ 19,185.70	
									SUB TOTAL HOJA 2	\$ 151,712.19	\$ 140.12	\$ 7.24	\$ 151,845.07
									SUB TOTAL ACUMULADO	\$ 323,058.95	\$ 215.05	\$ 31,937.44	\$ 291,336.56



Municipio: ACTOPAN, VER. Ejercicio: 2023
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FALISMUN) Localidad: DESVIACION FARALLON TINAJITAS
No. de obra: 2023300040041
Descripción de la obra: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA MARANATA"
Fecha de presentación: 10 DE ENERO 2024

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	
EXTRA1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RBA INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,579.39	\$ -	\$ -	\$ 3,579.39
EXTRA2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA REA INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,585.02	\$ -	\$ -	\$ 3,585.02
EXTRA3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TS3NVR52N/1R1, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,310.58	\$ -	\$ -	\$ 11,310.58
EXTRA4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VA2N/2R1 EN MEDIA TENSION INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,875.85	\$ -	\$ -	\$ 7,875.85
EXTRA5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VS2N/1R3-1R1 EN MEDIA TENSION INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	-	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,371.54	\$ -	\$ -	\$ 5,371.54
SUB TOTAL HOJA 3									\$ -	\$ 31,722.38	\$ -	\$ 31,722.38
SUB TOTAL ACUMULADO									\$ 323,058.95	\$ 31,937.43	\$ -	\$ 323,058.95
									IVA	\$	\$	\$ 51,689.43
									Total	\$	\$	\$ 374,748.38

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
ANTICIPO	\$ 96,917.68	\$ 112,424.51
1 (UNO) NORMAL	\$ 121,978.69	\$ 141,495.28
2 (DOS) NORMAL	\$ 91,445.45	\$ 106,076.72
3 (TRES) FINIQUITO	\$ 109,634.81	\$ 127,176.38
TOTAL	\$ 323,058.95	\$ 374,748.38
CONTRATO:		
CONVENIO	\$ 323,058.95	\$ 374,748.38
TOTAL	\$ 323,058.95	\$ 374,748.38
IMPORTE FINIQUITO	\$ 323,058.95	\$ 374,748.38
SALDO	\$ -	\$ -

C. VANIA TERESA GOMEZ-ACAÇON
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

MTRD. JOSE ARMANDO BONILLA DOMINGUEZ
 Tesorero Municipal
 Enterado para Pago

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
 Presidencia Municipal
 Vo. Bo.