



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

| | |
|---------------|---|
| No. OBRA: | "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYOLES, VER." |
| 2024300040018 | |

| | |
|-----------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINA, GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm. (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 cm, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU PVSM., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m2/ml APROXIMADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PÉTREOS DE BANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.2 L. POR M2, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, DENTELLÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 cm, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO Y LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA. |
|-----------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| CONTRATISTA | GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ | | | | |
| R.F.C. | MORG820619T27 | REG. SEFIPLAN | 0027155 | REG. H. AYTO. | 2024-007 |

| | CONTRATO | CONVENIO |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| No. | MAV/OP-013/FAISMUN-IR/2024300040018 | MAV/CONV-008/FAISMUN/2024300040018 |
| FECHA | 19 DE JULIO DE 2024 | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| IMPORTE | \$ 1,894,839.98 | - |
| FECHA DE INICIO | 22 DE JULIO DE 2024 | - |
| FECHA DE TÉRMINO | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | - |
| FECHA DE INICIO REAL | 22 DE JULIO DE 2024 | 22 DE JULIO DE 2024 |
| FECHA DE TÉRMINO REAL | 04 DE OCTUBRE DE 2024 | 04 DE OCTUBRE DE 2024 |

| FIANZA | COMPAÑÍA AFIANZADORA | No. | MONTO |
|----------------|--|--------------|---------------|
| ANTICIPO | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | 096610-00000 | \$ 568,451.99 |
| CUMPLIMIENTO | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | 096611-00000 | \$ 163,348.27 |
| VICIOS OCULTOS | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | 104809-00000 | \$ 189,484.00 |

| MONTO CONTRATADO CON IVA | | | \$ | 1,894,839.98 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| MONTO CONVENIO CON IVA | | | - | |
| No. ESTIMACIÓN | IMPORTE | AMORTIZACIÓN ANTICIPO |  | |
| 1 (UNO) NORMAL | \$ 465,074.66 | \$ 139,522.40 | | |
| 2 (DOS) NORMAL | \$ 1,279,462.33 | \$ 428,929.59 | | |
| 3 (TRES) FINIQUITO | \$ 150,302.99 | - | | |
| TOTAL | \$ 1,894,839.98 | \$ 568,451.99 | | |

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ
PERSONA FISICA

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.



ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS