



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2025, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA: 2025300040006	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS CEDROS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO, VER.
--------------------------------	---

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m., ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A Km. SUBSECUENTES AL PRIMERO, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS O CAPA SUBRASANTE CON MÁQUINA, GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA $F_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm. (3/4"), SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 cm., BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA $F_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 8 cm. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm^2 , COLODO EN 15 cm. DE ESPESOR, DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 kg/cm^2 DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 20 X 40 cm., BAJO PAVIMENTO, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIÁMETRO A CADA 0.60 m. DE SEPARACIÓN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.60 m., CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MÉCANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 6 cm., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALÉTICA EN CRUCE PEATONAL, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 cm.) CON MUROS DE TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	MTC-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.				
R.F.C.	MPI171005KQ2	REG. SEFIPLAN	0043282	REG. H. AYTO.	2025/02

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-001/FAISMUN-IR/2025300040006	-
FECHA	02 DE MAYO DE 2025	-
IMPORTE	\$ 2,935,830.82	-
FECHA DE INICIO	05 DE MAYO DE 2025	-
FECHA DE TÉRMINO	03 DE JULIO DE 2025	-
FECHA DE INICIO REAL	05 DE MAYO DE 2025	-
FECHA DE TÉRMINO REAL	03 DE JULIO DE 2025	-

FIANZA	COMPAÑIA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	3026958	\$ 880,749.25
CUMPLIMIENTO	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	3026959	\$ 253,088.86
VICIOS OCULTOS	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	3053781	\$ 293,583.08

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 2,935,830.82
MONTO CONVENIO CON IVA	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 2,935,830.82
	\$ 880,749.25
TOTAL	\$ 2,935,830.82
	\$ 880,749.25



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. DAVID ELI MUNIVE MONTERO

REPRESENTANTE LEGAL

MTC-CO PROYECTOS INTEGRALES MEXICANOS S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.

ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS