

000522



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARRETERA LA BOCANA - ACTOPAN E.C. EL JICARO EN LA LOCALIDAD DE EL JICARO, VER."
2025300040016	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINA, CUNETA SECCIÓN EN "V" DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALÉTICA Y LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA.
-----------------------------	---

CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	ICC070626DU1	REG. SEFIPLAN	0004469	REG. H. AYTO.	2025-011

	CONTRATO	CONVENIO
No.	MAV/OP-016/FAISMUN-IR/2025300040016	MAV/CONV-011/FAISMUN/2025300040016
FECHA	28 DE AGOSTO DE 2025	22 DE OCTUBRE DE 2025
IMPORTE	\$ 1,299,307.10	-
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	-
FECHA DE TÉRMINO	30 DE OCTUBRE DE 2025	-
FECHA DE INICIO REAL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TÉRMINO REAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	14 DE NOVIEMBRE DE 2025

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	1215-04937-4	\$ 389,792.13
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	1215-04936-5	\$ 112,099.23
VICIOS OCULTOS	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	25A62658	\$ 126,635.98

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,299,307.10
MONTO CONVENIO CON IVA			-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) NORMAL	\$ 485,389.87	\$ 145,616.96	
2 (DOS) NORMAL	\$ 708,371.24	\$ 244,175.17	
3 (TRES) FINIQUITO	\$ 72,598.67	\$ -	
TOTAL	\$ 1,266,359.78	\$ 389,792.13	-



ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:50 HRS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ROYER CALDERON ESPINOSA

REPRESENTANTE LEGAL

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER, S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

C. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACTOPAN, VER.

ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS