



H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.

2022 - 2025

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO FINQUIUITO
DATOS GENERALES

FORMATO 10



Municipio: ACTOPAN, VER.

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

No. de obra: 2025300040018

Descripción de la obra: "RAHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA LA BOCANITA DE LA ESPERANZA - EL LIMON, E.C. LLANO DE LUNA"

Ejercicio: 2025

Localidad: LLANO DE LUNA

Fecha de presentación: 02 DE OCTUBRE DE 2025

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. adic.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe finiquito
	PRELIMINARES												
TYNTOF01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EDIFICACION, VIALIDADES Y TUBERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	2,253.15	-	30.72	2,222.43	\$ 7.97	\$ -	\$ -	\$ 7.97	\$ 17,957.61	\$ -	\$ 17,712.77
DEWNBQ102	DEMOLICION A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	3.39	-	0.03	3.36	\$ 70.86	\$ -	\$ -	\$ 70.86	\$ 240.22	\$ -	\$ 238.09
	MEJORAMIENTO DE TERRACERAS												
CAJMECB50	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	327.08	-	7.74	319.34	\$ 47.19	\$ -	\$ -	\$ 47.19	\$ 15,434.91	\$ -	\$ 15,069.65
ACARMQ01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION REBAJE Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, A PRIMER Km EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA, A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	327.08	-	7.40	319.68	\$ 54.31	\$ -	\$ -	\$ 54.31	\$ 17,763.71	\$ -	\$ 17,361.82
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION REBAJE Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, A Km SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3-KM	981.24	-	22.20	959.04	\$ 12.32	\$ -	\$ -	\$ 12.32	\$ 12,086.88	\$ -	\$ 11,815.37
AFCOMQ90	NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINARIA, CON INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA DE SCT VIGENTE P.U.O.T.	M2	2,163.36	-	59.50	2,103.86	\$ 14.50	\$ -	\$ -	\$ 14.50	\$ 31,368.72	\$ -	\$ 30,505.97
	CUNETAS												
DOP-CUNET-01	CUNETA SECCION EN "V" DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c= 150kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 10 cm. DE ESPESOR Y UN DESARROLLO VARIABLE, ACABADO CEMENTO PULIDO Y CON RASTRILLO METALICO Y VOLTEADOR EN LA ARISTA, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	106.46	-	0.39	106.07	\$ 332.88	\$ -	\$ -	\$ 332.88	\$ 35,438.40	\$ -	\$ 35,308.58
	PAVIMENTOS												
BASE7320	TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PETREOS DE BANCO 70/30 (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	324.50	-	6.96	317.54	\$ 546.76	\$ -	\$ -	\$ 546.76	\$ 177,423.62	\$ -	\$ 173,618.17
	SUB TOTAL HOJA 1 \$ 307,716.07 \$ - \$ 6,085.63 \$ 301,630.42												
	SUB TOTAL ACUMULADO \$ 307,716.07 \$ - \$ 6,085.63 \$ 301,630.42												

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

000543

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 10

FORMATO FINIQUITO
DATOS GENERALES

Municipio: ACTOPAN, VER.

2025

Ejercicio:

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN).

Localidad:

LLANO DE LUNA

No. de obra: 2025300040018

Descripción de la obra: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CARRETERA LA BOCANITA DE LA ESPERANZA - EL LINOLIN, E.C. LLANO DE LUNA"

Fecha de presentación:

02 DE OCTUBRE DE 2025

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
DOP-RIEIG	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA EN PROPORCIÓN DE 1.2 L. POR M2. INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2,163.36	-	47.00	2,116.36	\$ 33.42	\$ -	\$ -	\$ 33.42	\$ 72,299.49	\$ -	\$ 1,570.74	\$ 70,728.75
DOP-PAVAS13	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EMBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE HOMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA	M2	2,163.36	-	47.00	2,116.36	\$ 332.48	\$ -	\$ -	\$ 332.48	\$ 719,273.93	\$ -	\$ 15,628.56	\$ 703,647.37
PINTSE1ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEVALETICA EN FRANJA CENTRAL DIVISORA DE CARRILES, DE 15 cm. DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	363.12	699.31	-	1,062.43	\$ 23.91	\$ -	\$ -	\$ 23.91	\$ 8,682.20	\$ 16,720.50	\$ -	\$ 25,402.70
LIMPIEZA FINAL														
LIMPFIN	LIMPIEZA GRESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	2,253.15	-	30.72	2,222.43	\$ 5.40	\$ -	\$ -	\$ 5.40	\$ 12,167.01	\$ -	\$ 165.89	\$ 12,001.12
SUB TOTAL HOJA 2											\$ 812,422.63	\$ 16,720.50	\$ 17,363.19	\$ 811,779.94
SUB TOTAL ACUMULADO											\$ 1,120,138.70	\$ 16,720.50	\$ 23,448.83	\$ 1,113,410.37
													IVA	\$ 178,145.66
													Total	\$ 1,291,556.03

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	\$ 336,041.61	\$ 389,808.27
1 (UNO) NORMAL	\$ 299,716.01	\$ 347,670.57
2 (DOS) NORMAL	\$ 776,290.54	\$ 900,487.03
3 (TRES) FINIQUITO	\$ 37,403.82	\$ 43,388.43
TOTAL	\$ 1,113,410.37	\$ 1,291,556.03
CONTRATO:		
CONVENIO	\$ 1,291,380.70	\$ 1,299,360.89
TOTAL	\$ 1,291,380.70	\$ 1,299,360.89
IMPORTE FINIQUITO		
SALDO	\$ 1,113,410.37	\$ 1,291,556.03
	\$ 6,728.33	\$ 7,804.86

C. VERONICA SILVA CONDE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
Representante Legal

ING. JOSE ARMANDO BONILLA DOMINGUEZ
Dir. de Obras Publicas
Autorizó para pago

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
Presidencia Municipal
Vot. Bo.