



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2022-2025



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2023.

Nº	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D N	AVANCES ENERO 2023		SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO
										%	\$	
1	2022300040301	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE: 300PR15751 EN LA LOCALIDAD DE SOYACUAUTLA	SOYACUAUTLA	\$ 366,848.26	\$ 366,848.26	EMPRÉSTITO FISIMDF	11-nov-22	30-dic-22	50 D.N.	100%	79%	ING. BRICCI AZUCENA CAMPILLO VIVEROS
2	2022300040302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,325.24	EMPRÉSTITO FISIMDF	04-oct-22	12-dic-22	70 D.N.	100%	100%	AGR. EDGAR SAUL DÁVILA CASTILLO
3	2022300040303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA	LA CAÑA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,676.28	EMPRÉSTITO FISIMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	100%	100%	ING. BRICCI AZUCENA CAMPILLO VIVEROS
4	2022300040306	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE 10 DE MAYO Y CAROLINO ANAYA, EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS	TINAJITAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,620.36	EMPRÉSTITO FISIMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	100%	58%	AGR. EDGAR SAUL DÁVILA CASTILLO
5	2022300040307	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA	SAN JUAN VILLA RICA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,364,154.92	EMPRÉSTITO FISIMDF	25-oct-22	23-dic-22	60 D.N.	100%	100%	AGR. EDGAR SAUL DÁVILA CASTILLO
6	2022300040308	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 2	BUENOS AIRES 2	\$ 950,000.00	\$ 949,316.42	EMPRÉSTITO FISIMDF	21-oct-22	19-dic-22	60 D.N.	80%	46%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
7	2022300040311	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 300,000.00	\$ 267,312.41	EMPRÉSTITO FISIMDF	01-dic-22	30-dic-22	30 D.N.	100%	0%	ING. BRICCI AZUCENA CAMPILLO VIVEROS
8	2022300040314	CONSTRUCCIÓN DE TEGHADO EN AREAS DEIMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CON CLAVE: 30EPR29542 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA	ARROYO DE PIEDRA	\$ 1,495,500.00	\$ 1,495,500.00	EMPRÉSTITO FISIMDF	12-nov-22	31-dic-22	50 D.N.	100%	30%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
9	2022300040316	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y PIPILA, EN LA LOCALIDAD DE FLOR BLANCA	FLOR BLANCA	\$ 700,000.00	\$ 1,115,759.32	EMPRÉSTITO FISIMDF	04-dic-22	31-dic-22	28 D.N.	65%	52%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
10	2022300040318	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	\$ 850,000.00	\$ 526,267.57	EMPRÉSTITO FISIMDF	10-dic-22	31-dic-22	22 D.N.	98%	75%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
11	2022300040320	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE: 30EPR2958V, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	\$ 600,000.00	\$ 700,000.00	EMPRÉSTITO FISIMDF	21-nov-22	30-dic-22	40 D.N.	90%	66%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
12	2022300040321	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, 1RA. ETAPA	ACTOPAN	\$ 3,400,000.00	\$ 3,395,596.94	EMPRÉSTITO FISIMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	90%	90%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
13	2022300040325	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. DANTE DELGADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ACTOPAN	\$ 340,000.00	\$ 272,414.38	EMPRÉSTITO FISIMDF	01-dic-22	30-dic-22	30 D.N.	100%	85%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL

Siribng

(Handwritten signatures and initials)



ACTOPAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2022-2025



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2023.

Nº	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D / N	AVANCES ENERO 2023		SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO
14	2022300040328	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30D1N1639N	SOYACLAUTLA	\$ 698,884.05	\$ 698,884.05	EMPRÉSTITO FISMDF	10-nov-22	29-dic-22	50 D.N.	100%	100%	ING. BRICCI AZUCENA CAMPILLO VIVEROS
15	2022300040329	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA, 1RA ETAPA	MOZOMBOA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,494,795.44	EMPRÉSTITO FISMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	75%	75%	AGR. EDGAR SAUL DÁVILA CASTILLO
16	2022300040330	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA L.C. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 30EPN00430	EL OJITAL	\$ 1,350,000.00	\$ 1,375,801.71	EMPRÉSTITO FISMDF	01-dic-22	30-dic-22	30 D.N.	75%	30%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL
17	2022300040331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAUDIO ROMERO ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE FOX EN LA COL. SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	ACTOPAN	\$ 406,281.76	\$ 352,658.34	EMPRÉSTITO FISMDF	29-nov-22	28-dic-22	30 D.N.	100%	69%	ING. BRICCI AZUCENA CAMPILLO VIVEROS
18	2022300040332	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE: 30D1N0069G	SAN ISIDRO	\$ -	\$ 998,215.24	EMPRÉSTITO FISMDF	10-dic-22	31-dic-22	22 D.N.	35%	30%	ING. ROLANDO ROBLES TORAL

NOTA: SE REALIZARÁ EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ OCTAVIO CASTRO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Siviana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]