



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 004 ACTOPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 38,248,385.00

Programa		Avances Fisico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Derivada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)					Metas			Observaciones							
Subprograma		Clave de Localidad	Localidad	Fisico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas										
Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			%	Fecha real inicio	Fecha real término	%																											Fecha real inicio	Fecha real término								
02	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (CREDITO MANDRIS FAS)	30094000	ACTOPAN	100.00	02/01/2023	31/12/2023	100.00	100.00	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	7,833,446.00	7,833,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833,446.00	7,833,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833,446.00	7,833,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00	10.00									
2023	30	004	0001																																								
02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA CD. LOS POZOS (URAV)	30094000	ACTOPAN	100.00	16/10/2023	14/11/2023	94.63	100.00	TERMINADA	CONTRATO	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,726.88	198,726.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.12	11,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	206.00											
2023	30	004	0008																																								
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 1º DE MAYO	30094004	SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	100.00	12/09/2022	04/09/2023	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,743,288.84	1,743,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,288.84	1,743,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,288.84	1,743,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO G	1,292.16	1,292.16								
2023	30	004	0013																																								
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL	30094003	SAN JOSE PASTORAL	100.00	23/10/2023	06/12/2023	97.54	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,970.63	1,511,970.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,029.37	38,029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	562.00										
2023	30	004	0015																																								
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	30094004	TOTOLAPAN	100.00	04/09/2023	02/12/2023	97.84	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,160.35	1,174,160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,839.65	25,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	325.00		1,006.59								
2023	30	004	0016																																								
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL	30094006	BOCANITA DE LA ESPERANZA	100.00	10/07/2023	06/09/2023	100.00	100.00	TERMINADA	CONTRATO	647,476.69	647,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	647,476.69	647,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,476.69	647,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	450.00									
2023	30	004	0017																																								
02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE A LA VAINILLA	30094003	TRAPICHE DEL ROSARIO	25.00	20/11/2023		14.89		EN PROCESO	CONTRATO	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,007.18	181,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,007.18	181,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	15.00	4.00								
2023	30	004	0021																																								
02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CD. ROSARITO	30094001	CERRILLO GORDO	33.00	20/11/2023		25.22		EN PROCESO	CONTRATO	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,219.05	305,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,219.05	305,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00									
2023	30	004	0022																																								
02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. SANTA CRUZ	30094000	ACTOPAN	40.00	27/11/2023		33.01		EN PROCESO	CONTRATO	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,801.71	80,801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,801.71	80,801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00	2.00								
2023	30	004	0023																																								
01	REHABILITACIÓN DE MERCADOS(3) PUBLICOS EN LA CALLE RA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	30094000	ACTOPAN	80.00	09/11/2023		19.37		EN PROCESO	CONTRATO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,371.75	484,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,371.75	484,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,607.00									
2023	30	004	0024																																								
01	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOCA SEGUNDA ETAPA	30094003	MOZOMBOCA	80.00	20/11/2023		0.00		EN PROCESO	CONTRATO	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,329.00								
2023	30	004	0025																																								
02	CONSTRUCCIÓN DE TORNADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREPARATORIA DE ACTOPAN CON CLAVE 305TH966X	30094000	ACTOPAN	100.00	03/07/2023	30/09/2023	99.43	100.00	TERMINADA	CONTRATO	1,877,000.00	1,877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,455.99	1,887,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,455.99	1,887,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00			
2023	30	004	0028																																								
02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PIRMETRAL EN PREPARATORIA DE ACTOPAN CON CLAVE: 305LH096X (CARRIZO PLUMBI HALL)	30094000	ACTOPAN	10.00	20/11/2023		0.00		EN PROCESO	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	0.10	
2023	30	004	0029																																								

María Ester Hernández Guillén
PRESIDENTE DEL CONEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
2022-2025

José Manuel García Solís
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello

José Armando Bonilla Domínguez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TESORERÍA
2022-2025

José Manuel García Solís
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA INTERNA
2022-2025

