

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)
2023300040008	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA EDIFICACIÓN, VIALIDADES Y TUBERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). EXCAVACIÓN DE CEPAS CON MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, APILÉ DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). COMPACTACIÓN DE FONDO DE CEPA CON EQUIPO MANUAL COMPACTADOR TIPO BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CAMA DE ARENA (CEMENTANTE) EN CEPAS, PARA RECIBIR TUBERÍAS, COMPACTADA CON PISÓN DE MANO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE P.V.C. SANITARIO, DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO, SERIE 25, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% DE SU PVS.M. EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). POZO DE VISITA TIPO COMÚN CÓNICO DE 60 A 120 cm. DE DIÁMETRO INTERIOR, DE 1.25 m. DE PROFUNDIDAD, ELABORADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 26 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA O PISO DE 20 cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm² (T.M.A. 3/4") HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO MEDIA CAÑA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REBAJE Y/O DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN DE VOLTEO, A PRIMER Km. EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE P.V.C. SANITARIO, DE 152 MM. (6") DE DIÁMETRO, SERIE 25, CON JUNTA HERMÉTICA, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL TIPO SILLETA, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, DE P.V.C. SANITARIO DE 200 A 152 mm. (8" A 6") DE DIÁMETRO, SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45°, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, DE P.V.C. SANITARIO DE 152 mm. (6") DE DIÁMETRO, SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). REGISTRO SANITARIO DE 40 cm. X 60 cm. Y 80 cm. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO, APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA, PISO Y MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm², DE 10 cm. DE ESPESOR.</p>
------------------------------------	--

CONTRATISTA	HUMBERTO IZA LÓPEZ				
R.F.C.	IND2306239M3	REG. SEFIPLAN	00477722	REG. H. AYTO.	020

	CONTRATO	CONVENIO
No.	No. MAV/OP-021-/FAISMUN-AD/2023300040008	
FECHA	13 de octubre de 2023	
IMPORTE	\$ 198,726.88	
FECHA DE INICIO	16 de octubre de 2023	
FECHA DE TÉRMINO	14 de noviembre de 2023	
FECHA DE INICIO REAL	16 de octubre de 2023	
FECHA DE TÉRMINO REAL	14 de noviembre de 2023	

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A	2847692	\$ 17,131.63
VICIOS OCULTOS	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A	2872208	\$ 19,872.69

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 198,726.88
MONTO CONVENIO CON IVA	

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 198,726.88	\$ -	
TOTAL	\$ 198,726.88	\$ -	\$ 198,726.88



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.

2022- 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADO EL PROYECTO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO , POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS.

ENTREGA EL CONTRATISTA

INDEVSA S.A DE C.V.

HUMBERTO IZA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
REPRESENTANTE LEGAL