

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 004 ACTOPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 36,248,365.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
02 1 30 004 0001	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (CREDITO BANCARIAS FAIS)	300040001	ACTOPAN	90.00	09/01/2023	90.00	31/03/2023	7,833,446.00	7,833,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050,101.40	7,050,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050,101.40	7,050,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00		
02 1 30 004 0008	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (UPAV)	300040001	ACTOPAN	0.00		0.00		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	101.27	de 3
02 1 30 004 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 1° DE MAYO	300040048	SANTA ROSA (GENERAL RIZON)	100.00	12/08/2023	04/09/2023	100.00	26/08/2023	13/09/2023	1,743,288.84	1,743,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,288.84	1,743,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,288.84	1,743,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,252.18		
02 1 30 004 0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL	300040038	SAN JOSE PASTORIAS	0.00		0.00		1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,712.83	
02 1 30 004 0016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	300040049	TOTOLAPAN	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	720.00	
02 1 30 004 0017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL	300040087	BOCANITA DE LA ESPERANZA	100.00	10/07/2023	08/09/2023	53.88	04/08/2023		849,009.50	849,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	349,511.92	349,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,511.92	349,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	324.83		
02 1 30 004 0021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE A LA VAINILLA	300040059	TRAPICHE DEL ROSARIO	0.00		0.00		1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	15.00	
02 1 30 004 0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL. ROSARIO	300040012	CERRO GORDO	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	6.00	
02 1 30 004 0023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SANTA CRUZ	300040001	ACTOPAN	0.00		0.00		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00	
01 1 30 004 0024	REHABILITACION DE MERCADO(S) PUBLICO(S) EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	300040001	ACTOPAN	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
01 1 30 004 0025	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA SEGUNDA ETAPA	300040039	MOZOMBOA	0.00		0.00		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	

Maria Esther López Callejas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2022-2025

Francisco Equihua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 MUNICIPAL
 2022-2025

Gabriel Vázquez Herrera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 004 ACTOPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 36,248,365.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
01																																						
01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO (LAVE-30EP0016E)	300040019	LOS FRAILES	0.00					520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RINO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ	300040030	MOZOMBOA	85.00	14/08/2023				700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 de 3	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 8 DE DISEMBRE	300040030	MOZOMBOA	0.00					1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPANA (SEGUNDA ETAPA)	300040035	PASO DE LA MILPA	35.00	04/09/2023				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LOS POZOS	300040001	ACTOPAN	40.00	04/09/2023				710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANDLETAS EN CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO ABAD	300040001	ACTOPAN	70.00	04/09/2023				430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA REFORMA (LOS ZURDOS)	300040212	LA REFORMA (LOS ZURDOS)	0.00					500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01																																						
01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	300040012	CERRITO GORDO	0.00					518,586.98	518,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									36,248,365.00	36,248,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915,972.44	9,915,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915,972.44	9,915,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Maria Esther Lopez Callejas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2022-2025

[Firma]
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma

[Firma]
 FRANCISCO EGUILI PARRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



[Firma]
 Gabino Vasquez Herrera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL