



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

14/11/2022

Nº	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES OCTUBRE	
										FISICO	FINANCIERO
1	2022300040001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPANA ENTRE CALLE AMÉRICAS Y CALLE AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MILPA	PASO DE LA MILPA	\$2,023,424.00	\$1,711,941.43	FISMDF 2022	09-ago-22	22-oct-22	75 D.N.	100%	35%
2	2022300040002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	\$ 1,235,648.00	\$ 1,152,080.62	FISMDF 2022	15-jun-22	13-ago-22	60 D.N.	100%	59%
3	2022300040003	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	\$ 1,531,200.00	\$ 1,470,551.62	FISMDF 2022	26-may-22	24-jul-22	60 D.N.	100%	76%
4	2022300040007	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANONOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO	PASO DEL CEDRO	\$ 1,536,000.00	\$ 1,482,521.49	FISMDF 2022	20-jun-22	18-ago-22	60 D.N.	100%	100%
5	2022300040008	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL VIEJÓN NUEVO	EL VIEJÓN NUEVO	\$ 1,901,952.00	\$ 1,897,019.14	FISMDF 2022	05-ago-22	03-oct-22	60 D.N.	90%	61%
6	2022300040012	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASTOR ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,994,697.46	FISMDF 2022	23-may-22	05-ago-22	75 D.N.	100%	67%
7	2022300040021	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ RUMBO AL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES	\$ 610,000.00	\$ 444,124.49	FISMDF 2022	10-oct-22	28-nov-22	50 D.N.	10%	0%
8	2022300040023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 25 DE ENERO ENTRE CALLE MORALES Y CALLE JOSÉ ITURRAGA, CALLE MORALES ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE SAN MARTÍN DE PORRES, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES.	LOS FRAILES	\$ 1,254,400.00	\$ 1,247,045.53	FISMDF 2022	08-ago-22	06-oct-22	60 D.N.	100%	63%
9	2022300040024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL BARRADAS CON RUMBO AL TELEBACHILLERATO Y JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS IDOLOES	LOS IDOLOES	\$ 1,000,000.00	\$ 818,366.94	FISMDF 2022	11-oct-22	29-nov-22		40%	30%
10	2022300040030	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JUAN ESCUTIA Y VICENTE GUERRERO DE LA COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ACTOPAN	\$ 755,949.47	\$ 749,856.25	FISMDF 2022	20-sep-22	19-oct-22	30 D.N.	100%	90%
11	2022300040031	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y RAFAEL LUCIO EN LA LOCALIDAD DE HORNITOS	HORNITOS	\$ 1,250,000.00	\$ 1,248,840.00	FISMDF 2022	20-oct-22	18-dic-22	60 D.N.	25%	0%
12	2022300040032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: PIPILA ENTRE SUCUIL Y LOS PINOS, LOS PINOS ENTRE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO.	CERRO GORDO	\$ 1,974,368.88	\$ 1,957,293.95	FISMDF 2022	19-sep-22	07-dic-22	80 D.N.	40%	30%
13	2022300040033	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BALDERAS	BALDERAS	\$ 615,000.00	\$ 614,772.68	FISMDF 2022	20-oct-22	18-dic-22	60 D.N.	25%	0%
14	2022300040126	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 95,000.00	\$ 94,581.06	FORTAMUNDF 2022	27-jun-22	05-ago-22	40 D.N.	100%	100%

[Handwritten signature]

Sivirina



ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2022-2025



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

14/11/2022

Nº	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES OCTUBRE	
										FISICO	FINANCIERO
15	2022300040127	ESTUDIO GEOFISICO PARA EL DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LA LUZ, TINAJITAS, PALMAS DE ABAJO Y MOZOMBOA.	ACTOPAN	\$ 248,000.00	\$ 247,080.00	FORTAMUNDF 2022	04-jul-22	22-jul-22	19 D.N.	100%	100%
16	2022300040128	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE OMIQUILA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ	OMIQUILA	\$ 420,000.00	\$ 419,962.18	FORTAMUNDF 2022	26-sep-22	14-dic-22	80 D.N.	60%	0%
17	2022300040129	ESTUDIO PARA ELABORAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 64,000.00	\$ 63,951.00	FORTAMUNDF 2022	26-sep-22	24-nov-22	60 D.N.	100%	0%
18	2022300040132	REHABILITACION DE SEÑALETICAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, VER.	ACTOPAN	\$ 388,000.00	\$ 385,959.85	FORTAMUNDF 2022	25-jul-22	23-ago-22	30 D.N.	100%	100%
19	2022300040201	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTA VELA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,988,599.98	FEMPHIM 2022	15-ago-22	28-oct-22	75 D.N.	100%	30%
20	2022300040302	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,325.24	EMPRESTITO FISIMDF	04-oct-22	12-dic-22	70 D.N.	15%	30%
21	2022300040303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA	LA CAÑA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,676.28	EMPRESTITO FISIMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	70%	30%
22	2022300040306	HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE 10 DE MAYO Y CAROLINO AMAVA, EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS.	TINAJITAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,620.36	EMPRESTITO FISIMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	80%	30%
23	2022300040307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA	SAN JUAN VILLA RICA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,364,154.92	EMPRESTITO FISIMDF	25-oct-22	23-dic-22	60 D.N.	30%	0%
24	2022300040308	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 2	BUENOS AIRES 2	\$ 950,000.00	\$ 949,316.42	EMPRESTITO FISIMDF	21-oct-22	19-dic-22	60 D.N.	25%	0%
25	2022300040321	REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, IRA. ETAPA	ACTOPAN	\$ 3,400,000.00	\$ 3,395,596.94	EMPRESTITO FISIMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	10%	30%
26	2022300040329	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA, IRA ETAPA	MOZOMBOA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,494,795.44	EMPRESTITO FISIMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	5%	0%

NOTA: SE REALIZARÁ EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

ELABORÓ

ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRA

VO. BO.

ING. JOSÉ OCTAVIO CASTRO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Siempre

INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

14/11/2022

Nº	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES OCTUBRE	
										FISICO	FINANCIERO
1	2022300040001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPEA ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MILPA	PASO DE LA MILPA	\$2,023,424.00	\$1,711,941.43	FISMDF 2022	09-ago-22	22-oct-22	75 D.N.	100%	35%
2	2022300040002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	\$ 1,235,648.00	\$ 1,152,080.62	FISMDF 2022	15-jun-22	13-ago-22	60 D.N.	100%	59%
3	2022300040003	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	\$ 1,531,200.00	\$ 1,470,551.62	FISMDF 2022	26-may-22	24-jul-22	60 D.N.	100%	76%
4	2022300040007	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANONOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO	PASO DEL CEDRO	\$ 1,536,000.00	\$ 1,482,521.49	FISMDF 2022	20-jun-22	18-ago-22	60 D.N.	100%	100%
5	2022300040008	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL VIEJÓN NUEVO	EL VIEJÓN NUEVO	\$ 1,901,952.00	\$ 1,897,019.14	FISMDF 2022	05-ago-22	03-oct-22	60 D.N.	90%	61%
6	2022300040012	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASTOR ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,994,697.46	FISMDF 2022	23-may-22	05-ago-22	75 D.N.	100%	67%
7	2022300040021	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ RUMBO AL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES	\$ 610,000.00	\$ 444,124.49	FISMDF 2022	10-oct-22	28-nov-22	50 D.N.	10%	0%
8	2022300040023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 25 DE ENERO ENTRE CALLE MORALES Y CALLE JOSÉ ITURRAGA, CALLE MORALES ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE SAN MARTÍN DE PORRES, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES.	LOS FRAILES	\$ 1,254,400.00	\$ 1,247,045.53	FISMDF 2022	08-ago-22	06-oct-22	60 D.N.	100%	63%
9	2022300040024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL BARRADAS CON RUMBO AL TELEBACHILLERATO Y JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS IDOLOES	LOS IDOLOES	\$ 1,000,000.00	\$ 818,366.94	FISMDF 2022	11-oct-22	29-nov-22		40%	30%
10	2022300040030	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JUAN ESCUTIA Y VICENTE GUERRERO DE LA COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ACTOPAN	\$ 755,949.47	\$ 749,856.25	FISMDF 2022	20-sep-22	19-oct-22	30 D.N.	100%	90%
11	2022300040031	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y RAFAEL LUCIO EN LA LOCALIDAD DE HORNITOS	HORNITOS	\$ 1,250,000.00	\$ 1,248,840.00	FISMDF 2022	20-oct-22	18-dic-22	60 D.N.	25%	0%
12	2022300040032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: PIPILA ENTRE SUCIL Y LOS PINOS, LOS PINOS ENTRE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO.	CERRO GORDO	\$ 1,974,368.88	\$ 1,957,293.95	FISMDF 2022	19-sep-22	07-dic-22	80 D.N.	40%	30%
13	2022300040033	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BALDERAS	BALDERAS	\$ 615,000.00	\$ 614,772.68	FISMDF 2022	20-oct-22	18-dic-22	60 D.N.	25%	0%
14	2022300040126	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 95,000.00	\$ 94,581.06	FORTAMUNDF 2022	27-jun-22	05-ago-22	40 D.N.	100%	100%

Silvia

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

14/11/2022

Nº	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES OCTUBRE	
										FISICO	FINANCIERO
15	2022300040127	ESTUDIO GEOFISICO PARA EL DIAGNOSTICO DE LOCALIZACION DE AGUA SUBTERRANEA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LA LUZ, TINAJITAS, PALMAS DE ABAJO Y MOZOMBOA.	ACTOPAN	\$ 248,000.00	\$ 247,080.00	FORTAMUNDF 2022	04-jul-22	22-jul-22	19 D.N.	100%	100%
16	2022300040128	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE OMIQUILA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ	OMIQUILA	\$ 420,000.00	\$ 419,962.18	FORTAMUNDF 2022	26-sep-22	14-dic-22	80 D.N.	60%	0%
17	2022300040129	ESTUDIO PARA ELABORAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTON MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 64,000.00	\$ 63,951.00	FORTAMUNDF 2022	26-sep-22	24-nov-22	60 D.N.	100%	0%
18	2022300040132	REHABILITACION DE SEÑALETICAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, VER.	ACTOPAN	\$ 388,000.00	\$ 385,959.85	FORTAMUNDF 2022	25-jul-22	23-ago-22	30 D.N.	100%	100%
19	2022300040201	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRISANTA VELA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,988,599.98	FEHMPHM 2022	15-ago-22	28-oct-22	75 D.N.	100%	30%
20	2022300040302	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,325.24	EMPRESTITO FISMDF	04-oct-22	12-dic-22	70 D.N.	15%	30%
21	2022300040303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA	LA CAÑA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,676.28	EMPRESTITO FISMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	70%	30%
22	2022300040306	HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE 10 DE MAYO Y CAROLINO ANAYA, EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS.	TINAJITAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,620.36	EMPRESTITO FISMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	80%	30%
23	2022300040307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA	SAN JUAN VILLA RICA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,364,154.92	EMPRESTITO FISMDF	25-oct-22	23-dic-22	60 D.N.	30%	0%
24	2022300040308	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 2	BUENOS AIRES 2	\$ 950,000.00	\$ 949,316.42	EMPRESTITO FISMDF	21-oct-22	19-dic-22	60 D.N.	25%	0%
25	2022300040321	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, IRA. ETAPA	ACTOPAN	\$ 3,400,000.00	\$ 3,395,596.94	EMPRESTITO FISMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	10%	30%
26	2022300040329	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA, IRA ETAPA	MOZOMBOA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,494,795.44	EMPRESTITO FISMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	5%	0%

NOTA: SE REALIZARÁ EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

ELABORÓ

ARQ. EDGAR SAÚL DÁVILA CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRA

M.O. Bo.

ING. JOSÉ OCTAVIO CASTRO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Sivilino