



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 004 ACTOPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 36,248,365.00

Hoja: 24/07/2023
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Mejas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
DP	02	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (CREDITO BANORRAS FAIS)	300040001	ACTOPAN	60.00	02/01/2023		60.00	31/03/2023	7,833,446.00	7,833,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,067.60	4,700,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00				
2023	30	004	0001																																					
SC	02																																							
2023	30	004	0003																																					
SD	02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA CAMINO A LA PLAYA	300040082	LA MANCHA EL PARAISO	0.00			0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2023	30	004	0008																																					
SD	03	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LOS POZOS (URAV)	300040001	ACTOPAN	0.00			0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2023	30	004	0009																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA	300040097	SAN ISIDRO	0.00			0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0011																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA REFORMA (LOS ZURDOS)	300040212	LA REFORMA (LOS ZURDOS)	0.00			0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0012																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	300040021	EL GUARAJMBO	0.00			0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0013																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 1° DE MAYO	300040046	SANTA ROSA (GENERAL PINZON)	10.00	12/06/2023		0.00		1,758,000.00	1,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0015																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL	300040036	SAN JOSÉ PASTORIAS	0.00			0.00		948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0016																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	300040049	TOTOLAPAN	0.00			0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	004	0017																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL	300040067	BOCANITA DE LA ESPERANZA	0.00			0.00		225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0018																																					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL	300040006	BUENOS AIRES	0.00			0.00		225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	004	0019																																					

María Esther López Cuevas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. Efraín Pérez Viveros
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Francisco Peña
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Gabino Viquez Herrera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
2022-2025

TESORERÍA
2022-2025

CONTRALORÍA INTERNA
2022-2025

