



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2022-2025



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

Nº	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES NOVIEN	
										FISICO	FINAL
1	2022300040001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPANA ENTRE CALLE AMÉRICAS Y CALLE AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MILPA	PASO DE LA MILPA	\$2,023,424.00	\$1,711,941.43	FISMDF 2022	09-ago-22	22-oct-22	75 D.N.	100%	3
2	2022300040002	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO)	\$ 1,235,648.00	\$ 1,152,080.62	FISMDF 2022	15-jun-22	13-ago-22	60 D.N.	100%	5
3	2022300040003	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)	\$ 1,531,200.00	\$ 1,470,551.62	FISMDF 2022	26-may-22	24-jul-22	60 D.N.	100%	7
4	2022300040007	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANONOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO	PASO DEL CEDRO	\$ 1,536,000.00	\$ 1,482,521.49	FISMDF 2022	20-jun-22	18-ago-22	60 D.N.	100%	10
5	2022300040008	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL VIEJÓN NUEVO	EL VIEJÓN NUEVO	\$ 1,901,952.00	\$ 1,897,019.14	FISMDF 2022	05-ago-22	03-oct-22	60 D.N.	98%	7
6	2022300040012	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASTOR ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,994,697.46	FISMDF 2022	23-may-22	05-ago-22	75 D.N.	100%	9
7	2022300040021	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ RUMBO AL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES	\$ 610,000.00	\$ 444,124.49	FISMDF 2022	10-oct-22	28-nov-22	50 D.N.	90%	6
8	2022300040023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 25 DE ENERO ENTRE CALLE MORALES Y CALLE JOSÉ ITURRIAGA, CALLE MORALES ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE SAN MARTÍN DE PORRES, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES.	LOS FRAILES	\$ 1,254,400.00	\$ 1,247,045.53	FISMDF 2022	08-ago-22	06-oct-22	60 D.N.	95%	6
9	2022300040024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL BARRADAS CON RUMBO AL TELEBACHILLERATO Y JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS IDOLOS	LOS IDOLOS	\$ 1,000,000.00	\$ 818,366.94	FISMDF 2022	11-oct-22	29-nov-22		100%	3
10	2022300040030	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JUAN ESCUTIA Y VICENTE GUERRERO DE LA COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ACTOPAN	\$ 755,949.47	\$ 749,856.25	FISMDF 2022	20-sep-22	19-oct-22	30 D.N.	90%	9
11	2022300040031	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y RAFAEL LUCIO EN LA LOCALIDAD DE HORNITOS	HORNITOS	\$ 1,250,000.00	\$ 1,248,840.00	FISMDF 2022	20-oct-22	18-dic-22	60 D.N.	70%	3

Swilma

EPH

MA



GOBIERNO MUNICIPAL  
**ACTOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2022-2025



INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

Nº	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES NOVIEN	
										FISICO	FINA
12	2022300040032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: PIPILA ENTRE SUCUIL Y LOS PINOS, LOS PINOS ENTRE PIPILA Y CALLE SINI NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO.	CERRO GORDO	\$ 1,974,368.88	\$ 1,957,293.95	FISMDF 2022	19-sep-22	07-dic-22	80 D.N.	80%	3
13	2022300040033	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BALDERAS	BALDERAS	\$ 615,000.00	\$ 614,772.68	FISMDF 2022	20-oct-22	18-dic-22	60 D.N.	70%	3
14	2022300040126	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 95,000.00	\$ 94,581.06	FORTAMUNDF 2022	27-jun-22	05-ago-22	40 D.N.	100%	1
15	2022300040127	ESTUDIO GEOFISICO PARA EL DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LA LUZ, TINAJITAS, PALMAS DE ABAJO Y MOZOMBOA.	ACTOPAN	\$ 248,000.00	\$ 247,080.00	FORTAMUNDF 2022	04-jul-22	22-jul-22	19 D.N.	100%	1
16	2022300040128	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE OMIQUILA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ	OMIQUILA	\$ 420,000.00	\$ 419,962.18	FORTAMUNDF 2022	26-sep-22	14-dic-22	80 D.N.	50%	1
17	2022300040129	ESTUDIO PARA ELABORAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN ACTOPAN.	ACTOPAN	\$ 64,000.00	\$ 63,951.00	FORTAMUNDF 2022	26-sep-22	24-nov-22	60 D.N.	100%	1
18	2022300040132	REHABILITACIÓN DE SEÑALETICAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, VER.	ACTOPAN	\$ 388,000.00	\$ 385,959.85	FORTAMUNDF 2022	25-jul-22	23-ago-22	30 D.N.	100%	1
19	2022300040201	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTA VELA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA	MOZOMBOA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,988,599.98	FEFMPHM 2022	15-ago-22	28-oct-22	75 D.N.	100%	3
20	2022300040302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,325.24	EMPRÉSTITO FISMDF	04-oct-22	12-dic-22	70 D.N.	90%	3
21	2022300040303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA	LA CAÑA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,676.28	EMPRÉSTITO FISMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	100%	3
22	2022300040306	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE 10 DE MAYO Y CAROLINO ANAYÁ, EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS.	TINAJITAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,620.36	EMPRÉSTITO FISMDF	03-oct-22	11-dic-22	70 D.N.	90%	3
23	2022300040307	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA	SAN JUAN VILLA RICA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,364,154.92	EMPRÉSTITO FISMDF	25-oct-22	23-dic-22	60 D.N.	95%	3
24	2022300040308	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 2	BUENOS AIRES 2	\$ 950,000.00	\$ 949,316.42	EMPRÉSTITO FISMDF	21-oct-22	19-dic-22	60 D.N.	70%	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO MUNICIPAL  
**ACTOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2022-2025



**INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**

Nº	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D.N	AVANCES NOVIEN	
										FISICO	FINA
25	2022300040321	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTOPAN, 1RA. ETAPA	ACTOPAN	\$ 3,400,000.00	\$ 3,395,596.94	EMPRÉSTITO FISMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	35%	3
26	2022300040329	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA. 1RA ETAPA	MOZOMBOA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,494,795.44	EMPRÉSTITO FISMDF	24-oct-22	22-dic-22	60 D.N.	15%	3
27	2022300040006	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ RUMBO AL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES	\$ 916,565.52	\$ 916,565.52	FISMDF 2022	08-nov-22	26-dic-22	49 D.N.	20%	3
28	2022300040043	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES	\$ 399,438.54	\$ 399,438.54	FISMDF 2022	09-nov-22	30-nov-22	22 D.N.	100%	3
29	2022300040328	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1639N	SOYACUAUTLA	\$ 698,884.05	\$ 698,884.05	EMPRÉSTITO FISMDF	10-nov-22	29-dic-22	50 D.N.	40%	3
30	2022300040039	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO TINAJITAS CLAVE 30ETH0066E	TINAJITAS	\$ 1,288,760.78	\$ 1,288,760.78	FISMDF 2022	10-nov-22	29-dic-22	50 D.N.	30%	3
31	2022300040038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CON CLAVE 30DPR4995N	LOS BAÑOS	\$ 1,055,778.09	\$ 1,348,367.60	FISMDF 2022	10-nov-22	29-dic-22	50 D.N.	30%	3
32	2022300040202	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BARRADAS CON RUMBO AL TELEBACHILLERATO Y JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ÍDOLOS	LOS ÍDOLOS	\$ 1,805,295.00	\$ 1,803,762.37	FEFMPHM 2022	11-nov-22	30-dic-22	50 D.N.	20%	3
33	2022300040301	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE: 30DPR1575J EN LA LOCALIDAD DE SOYACUAUTLA	SOYACUAUTLA	\$ 366,848.26	\$ 366,848.26	EMPRÉSTITO FISMDF	11-nov-22	30-dic-22	50 D.N.	40%	3
34	2022300040041	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE 30DJTV0337A	TINAJITAS	\$ 632,689.07	\$ 632,689.07	FISMDF 2022	11-nov-22	30-dic-22	50 D.N.	30%	3
35	2022300040042	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LUZ	LA LUZ	\$ 700,000.00	\$ 698,524.74	FISMDF 2022	12-nov-22	31-dic-22	50 D.N.	90%	3
36	2022300040314	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA. CON CLAVE: 30EPR2954Z EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA	ARROYO DE PIEDRA	\$ 1,495,500.00	\$ 1,495,500.00	EMPRÉSTITO FISMDF	12-nov-22	31-dic-22	50 D.N.	20%	3
37	2022300040320	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE: 30EPR2958V, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	\$ 600,000.00	\$ 700,000.00	EMPRÉSTITO FISMDF	21-nov-22	30-dic-22	40 D.N.	10%	3
38	2022300040036	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	EL MIRADOR	\$ 335,000.00	\$ 691,999.95	FISMDF 2022	28-nov-22	27-dic-22	30 D.N.	80%	3
39	2022300040331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAUDIO ROMERO ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE FOX EN LA COL. SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	ACTOPAN	\$ 406,281.76	\$ 352,658.34	EMPRÉSTITO FISMDF	29-nov-22	28-dic-22	30 D.N.	0%	3

Sivilma

Edm

Wag

0%



**ACTOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2022-2025



**INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS ACOMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**

Nº	Nº. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE CON IVA PGI	MONTO CONTRATADO	PROGRAMA Y/O FONDO	INICIO	TERMINO	D/N	AVANCES NOVIEM	
										FISICO	FINA

NOTA: SE REALIZARÁ EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.



AUTORIZO

ING. JOSÉ OCTAVIO CASTRO GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2022-2025

ING. BRICCI AZUCENA CAMPOS VIVEROS.  
SUPERVISOR DE OBRA

ELABORÓ

ING. ROLANDO ROBLES TORAL.  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EDGAR SUPE

  
Sivilma

**H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.  
TESORERÍA  
INFORME CONCENTRADO DE RECAUDACIÓN 2022**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
<b>DIRECCIÓN DE Catastro</b>										
Impuesto sobre Traslación de Dominio	\$ 52,945.39	\$ 81,275.96	\$ 28,166.00	\$ 30,337.58	\$ 10,821.05	\$ 34,315.05	\$ 28,789.40	\$ 38,642.44	\$ 30,032.20	\$ 24,464.4
Expedición de Cédula Catastral	16,727.21	21,090.83	51,636.17	31,999.88	21,090.83	17,454.48	27,636.26	20,363.56	20,363.56	16,363.6
Expedición de Certificado de Valor Catastral	45,844.90	18,000.00	38,700.00	36,000.00	21,600.00	35,654.54	28,800.00	37,800.00	46,800.00	18,900.0
<b>DIRECCIÓN DE Comercio</b>	\$ 115,517.50	\$ 120,366.79	\$ 118,502.17	\$ 98,337.46	\$ 53,511.88	\$ 87,424.07	\$ 85,225.66	\$ 96,806.00	\$ 97,195.76	\$ 59,728.13
Licencia de Funcionamiento	\$ 1,522.73	\$ 4,811.00	\$ 49,476.52	\$ 25,015.45	\$ 18,150.21	\$ 6,440.13	\$ 12,456.93	\$ 18,181.90	\$ 20,412.30	\$ 51,353.0
Referendos Anuales	\$ 36,649.10	\$ 93,486.89	\$ 38,632.72	\$ 32,627.37	\$ 30,954.70	\$ 20,045.56	\$ 12,590.99	\$ 18,181.90	\$ 17,818.27	\$ 13,909.1
Expedición de Permisos		10,258.98								
Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad		1,272.72	1,272.72	1,909.08	7,609.09	75,090.90	545.45	10,227.26	2,090.91	9,049.91
Ocupación Temporal de la Vía Pública			31,909.09	20,154.64						
Estacionamiento en la Vía Pública				818.19						
Otros Derechos		2,454.55	9,818.20	13,000.03	19,636.40	9,818.20	15,647.48	17,356.80	9,818.20	11,431.61
Otros Derechos por Enajenación de Bebidas (Feria)						211,818.18				
Mercados Municipales	\$ 38,171.83	\$ 112,284.14	\$ 131,109.25	\$ 93,524.76	\$ 76,350.40	\$ 323,212.97	\$ 41,240.85	\$ 45,765.96	\$ 50,139.68	\$ 85,743.72
<b>TESORERÍA</b>										
Predial Caja	1,198,881.15	781,880.47	539,630.31	197,340.27	186,511.54	132,445.73	111,652.14	132,655.84	92,632.46	57,540.62
Predial Foráneo	345,903.20	900,280.51	316,253.65	0.00	8,000.08	12,000.12	14,182.87	16,363.79	13,091.04	6,727.34
Constancias de No Adeudo Predial	16,272.89	11,272.84	16,727.44	10,909.20			5,971.93	3,359.84		
Zofemat	28,382.64	35,603.85	6,260.00	5,321.44						
<b>DESARROLLO URBANO</b>	\$ 1,589,439.88	\$ 1,729,037.67	\$ 878,871.40	\$ 213,570.91	\$ 194,511.62	\$ 144,445.85	\$ 131,806.94	\$ 152,379.47	\$ 105,723.50	\$ 64,267.96
<b>Licencias</b>										
Deslinde y Alineamiento de Predios	1,949.89	1,592.01	69,445.31	92,804.06	5,773.22	1,972.19	6,228.67	4,023.76	9,121.77	55,078.61
Asignación de número oficial	81.48	174.95	131.21	17,057.22	874.74	524.84	306.16		2,973.92	10,671.68
Registro, Estudio y Aprobación de Planos y Pr	4,545.43	5,360.16	23,155.99	2,181.80	6,283.78	7,647.39	20,137.97	10,962.90	14,474.77	5,636.33
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	\$ 6,576.80	\$ 7,127.12	\$ 100,200.48	\$ 112,043.08	\$ 12,931.74	\$ 19,094.24	\$ 32,664.71	\$ 14,986.66	\$ 26,570.46	\$ 71,561.53
Pago de Agua Anual	\$ 103,947.26	\$ 59,644.35	\$ 36,126.60	\$ 5,890.80	\$ 3,681.75	\$ 3,190.85	\$ 6,136.25	\$ 1,472.70	\$ 1,227.25	\$ 490.90
Contratación de Drenajes	4,545.46	2,272.73	6,818.19	3,181.82				3,181.82	3,181.82	6,363.64
Contratación de Agua Corriente	3,181.82	6,363.64	8,636.37	3,181.82				6,363.64	3,181.82	9,545.46
Recolección de Basura, Ind y Com.				16,090.91				3,000.00		12,992.68
<b>REGISTRO CIVIL</b>	\$ 111,674.54	\$ 68,280.72	\$ 51,581.16	\$ 25,163.53	\$ 3,681.75	\$ 6,372.67	\$ 6,136.25	\$ 14,018.16	\$ 7,590.89	\$ 29,392.68
Celebración de Matrimonios en Oficina	\$ 6,999.96	\$ 4,454.52	\$ 5,727.24	\$ 1,909.08	\$ 1,909.08	\$ 5,727.24	\$ 5,090.88	\$ 3,818.16	\$ 5,090.88	\$ 1,909.08
Servicios de Registro Civil Divorcios	3,272.72	12,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
Expedición de Copia de Actas	66,053.08	54,471.68	66,962.43	53,875.28	38,390.12	64,962.39	55,763.48	72,662.15	38,408.37	49,275.43
Servicios de Registro Civil Defunción	6,340.76	4,199.91	4,199.91	2,799.94	2,672.67	2,799.94	2,799.94	3,181.75	1,528.15	2,673.58

*Suñiga*

*R*

*Ed*

*Mont*