



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 004 ACTOPAN
 Fuente de Financiamiento: INTFAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 780,000.00

Programa	Subprograma	Avances Físico-Percentuales					Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Desembolsada)							Estructura Financiera (Baldío)							Metas			Observaciones											
		Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%			Fecha reales		Fecha reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas							
Inicio	Término						Inicio	Término	Costo																															Costo							Costo				
SE	02	0223	30	004	0301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BARRILETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	30304000_6	BUENOS AIRES	100.00	30/10/2023	08/12/2023	93.38	21/02/2023	31/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,033.03	437,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,033.03	437,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,966.97	30,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADOS	175.19	232.56	
SG	02	0223	30	004	0302	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 10 DE MAYO	30304001_5	CHICUAJÉN	22.90	22/11/2023	17.22	01/02/2023		EN PROCESO	CONTRATO	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,748.10	53,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,748.10	53,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,251.90	258,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	72.00		
								TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO								\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,781.13	\$490,781.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,781.13	\$490,781.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,218.87	\$289,218.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0			

María Esther López Callejas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSÉ AMANDO BORJA DOMÍNGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JOSÉ AMADOR RODRÍGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 2022-2025

TESORERÍA
 2022-2025

CONTRALORÍA INTERNA
 2022-2025

CIE/2023/ACTOPAN