



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FINIQUITO



CALLE PRINCIPAL

Ejercicio: 2023

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIKUN)

Localidad: SAN JOSE PASTORIAS

No. de obra: 202300040015

Fecha de elaboración: 11 de diciembre de 2023

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. definit.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
PRELIMINARES													
TYNTOF01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EDIFICACION, VIALIDADES Y TUBERIAS, ESTABLECIENDO DISEÑOS AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	2,065.16	20.97	2,044.19	\$ 10.66	\$ 10.66	\$ 10.66	\$ 10.66	\$ 22,014.61	\$ -	\$ 223.84	\$ 21,791.06
CRTCPASF5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 7 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	119.04	98.39	20.65	\$ 12.84	\$ 12.84	\$ 12.84	\$ 12.84	\$ 1,528.47	\$ -	\$ 1,269.33	\$ 265.15
DEMOPAVIAS	DEMOLICION A MAQUINA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 A 7 cm. DE ESPESOR, SIN BASE DE GRAVA. INCLUYE APARTE DEL MATERIAL DEMOLIDO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	383.65	143.04	240.61	\$ 33.74	\$ 33.74	\$ 33.74	\$ 33.74	\$ 12,944.35	\$ -	\$ 4,828.17	\$ 8,116.18
MEJORAMIENTO DE TERRACERAS													
CAJMECB60	EXCAVACION Y REBAJE POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAVA, HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	239.48	0.00	239.48	\$ 39.13	\$ 39.13	\$ 39.13	\$ 39.13	\$ 9,370.85	\$ -	\$ -	\$ 9,370.85
EXCOMB02	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m., INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	26.34	0.00	26.34	\$ 222.41	\$ 222.41	\$ 222.41	\$ 222.41	\$ 5,859.28	\$ -	\$ 5,859.28	\$ -
ACARMO01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A PRIMER EN EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL. INCLUYE: CARGA CON MACINURRIA, PESCADORA, A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	285.00	36.58	248.42	\$ 46.66	\$ 46.66	\$ 46.66	\$ 46.66	\$ 13,298.10	\$ -	\$ 1,709.02	\$ 11,591.28
ACARSUB01	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO, A 2 ^{da} SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3-KM	854.99	109.73	745.26	\$ 11.29	\$ 11.29	\$ 11.29	\$ 11.29	\$ 9,652.84	\$ -	\$ 1,298.85	\$ 8,413.99
AFCOMO00	AFINE Y COMPACTACION DE LA CARA SUB-RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CAVA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.M., INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	1,712.82	56.62	1,656.20	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 46,246.14	\$ -	\$ 1,628.74	\$ 44,717.40
GUARNICIONES Y BANQUETAS													
GUAJ15X20	GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4"), SECCION TRANSVERSAL DE 15 X 20 X 40 cm., INCLUYE: EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, CIMBRA METALICA, COJADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	436.04	0.79	435.25	\$ 345.39	\$ 345.39	\$ 345.39	\$ 345.39	\$ 150,803.86	\$ -	\$ 272.86	\$ 150,531.00
RELBANQ0	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETAS, COMPACTADA CON EQUIPO MANUAL AL 90% DE SU P.V.M., EN CAPAS MÁXIMAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	27.81	0.28	27.53	\$ 366.63	\$ 366.63	\$ 366.63	\$ 366.63	\$ 10,195.98	\$ -	\$ 102.86	\$ 10,093.32
BANQFC158	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 mm (3/4") DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COJADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M2	278.00	0.00	278.00	\$ 277.91	\$ 277.91	\$ 277.91	\$ 277.91	\$ 77,258.98	\$ -	\$ -	\$ 77,258.98
PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR MARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICION DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 m2/mi. APLICADO INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	436.04	0.79	435.25	\$ 45.12	\$ 45.12	\$ 45.12	\$ 45.12	\$ 19,674.12	\$ -	\$ 36.64	\$ 19,637.48

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito
PHNTRAMP2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDUADO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN MANIPAL DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SERIADO EN PLANO, CON UNA SECCION DE 1.00 m. X 0.80 m., INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	6.00	1.00	0.00	7.00	\$ 334.66	\$ 334.66	\$ 334.66	\$ 2,007.96	\$ 334.66	\$ 2,342.62
BAS6P320	PAVIMENTOS TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PETROS DE BLANCO 70 : 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 98% DE SU P.S.M., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	M3	256.52	0.00	8.50	248.42	\$ 538.13	\$ 538.13	\$ 138,256.36	\$ -	\$ 4,674.11	\$ 133,682.25
DOP-PAV69	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LUGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1.2 L POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,712.82	0.00	56.62	1,656.20	\$ 32.45	\$ 32.45	\$ 55,581.01	\$ -	\$ 1,837.32	\$ 53,743.69
DOP-PAV613.1	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE PAVAS13.1 ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO EMBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETRIDO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HOMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 98% DE LA PRUEBA V.R. S. INCLUYE ACABADO DE MEDIDA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA, TRABAJOS NOCTURNOS.	M2	1,712.82	0.00	56.62	1,656.20	\$ 312.88	\$ 312.88	\$ 535,907.12	\$ -	\$ 17,716.27	\$ 518,191.86
PINTSE6ML	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA SEÑALACION EN FRANJA CENTRAL DIVISORA DE CARRELES, DE 15 cm. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	749.20	0.00	179.86	569.34	\$ 18.96	\$ 18.96	\$ 14,204.83	\$ -	\$ 3,410.15	\$ 10,794.69
DEINT20X40.1	DENTELLON DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 DE SECCION RECTANGULAR DE 20 X 40 cm. BAO PAVIMENTO INCLUYE: EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST, APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CUBRIDA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	ML	30.44	0.00	0.00	30.44	\$ 329.62	\$ 329.62	\$ 10,033.63	\$ -	\$ -	\$ 10,033.63
BAS6P446	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCION RECTANGULAR 40 Y 40 X 80 CM., INCLUYE: FILETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 2,228.46	\$ 2,228.46	\$ 15,599.22	\$ -	\$ -	\$ 15,599.22
POS6P643	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE FIERRO DE 4" X 3" DE 7.00 m. DE ALTURA, CEBADA 30 (CON ALMA REPERO), CON BRASO DE 1.30 m. X 1.10" PARA RECIBIR LUMINARIA, MANO DE OBRA EN PINTAR ESMALTE COLOR CUBO INCOGUELA SUPERGRAN, INCLUYE: FILETES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 6,971.55	\$ 6,971.55	\$ 48,600.85	\$ -	\$ -	\$ 48,600.85
LUMSS6LED	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIAMMING, MODELO DMSL-56A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSOS DE 6,600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCION PARA EXTERIORES IP 65, GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTIA DE 7 AÑOS, VIDA UTIL DE LA BATERIA 16 AÑOS, INCLUYE: FILETES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 12,967.66	\$ 12,967.66	\$ 12,967.66	\$ -	\$ -	\$ 90,773.62
RENPOZ650	TRABAJO COMPLEMENTARIO RENOVIACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 cm.) CON MUROS DE FABRICO DE 26 cm. DE ESPESOR JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, AFLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	4.00	1.00	0.00	5.00	\$ 1,336.41	\$ 1,336.41	\$ 5,345.64	\$ 1,336.41	\$ -	\$ 6,682.05



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FORMATO FINIQUITO

DATOS GENERALES

CALLE PRINCIPAL

2023

Ejercicio:

Municipio: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Localidad: SAN JOSE PASTORIAS

No. de obra: 2023300040015
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL

Fecha de elaboración: 11 de diciembre de 2023

Main table with columns: Clave, Concepto, Unidad, CANTIDADES DE OBRA, Precios unitarios, Importes totales, Importe aditivas, Importe deductivas, Importe finiquito

Summary table with columns: ESTIMACION, IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/ IVA, ANTICIPO, UNO NORMAL, DOS FINIQUITO, TOTAL, CONTRATO, CONVENIO, IMPORTE FINIQUITO, SALDO

ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
L.I. ANDRES SALAS CONTRERAS
S.A. DE C.V.
Ejecuto

MAESTRO JOSE ARMANDO BONILLA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
Enterado de pago

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
Vo. Bo.